

会议纪要

工程名称: 马鞍山海狮织造有限公司 3MW 分布式光伏发电项目

编号: JXM8-ZHJL-002

会议地点	工地临时会议室	会议时间	2022 年 6 月 16 日
会议主持人	唐剑		
会议主题: 马鞍山海狮织造有限公司 3MW 分布式光伏发电项目第二次工地例会			
参会人员: 丁浩琪、唐剑、姚宝柱			
会议主要内容: 一、监理方发言: 1、开工资料、过程资料抓紧完成报审, 监理部已经多次催促报审资料并下发了通知单。 2、监理通知单按规定时间整改回复。 3、施工蓝图截止目前监理部还未收到, 望施工单位尽快完善施工蓝图并提供。 4、现场吊装作业需加强管理, 工人作业时必须佩带安全帽 5、天气炎热, 贵单位应该及时调整作业实际时间, 避免高温带来的影响, 以防出现中暑现象, 及时配备防暑降温物品。 二、西子发言 1、对于监理部所提出的整改项我方已经在积极整改, 回复单待公司将项目章邮寄过来随后报审。 2、关于资料已经做好等盖章后报审监理部。 3、图纸已经催促设计单位及时出具, 待设计院出具后会及时提供图纸。 三、业主方发言: 1、对现场不符合要求的, 必须进行整改, 确保工程质量。			



扫描全能王 创建

正印

- 2、所有的资料必须与施工同步，尽快上报资料。
- 3、项目已经开工多日，施工蓝图应该及时出具并提供。
- 4、隐蔽工程施工必须要通知监理方在场。
- 5、联合验收分三次，支架安装完为第一次，屋面施工完为第二次验收，整体验收未第三次，验收不通过立即整改。
- 6、对于进场材料需严格把控。
- 7、组件开箱，需做好记录，对于损坏的组件及时上报，需做组件隐裂检测。
- 8、红黑线分开，不允许将电缆放在支架材料槽里，套管需用不锈钢材料，超过两米需走桥架。
- 9、接地扁铁，镀锌层需达到 65 以上，并且用蓝绿导线。

主送单位	浙江泰辉新能源科技有限公司 马鞍山明瀚新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022 年 6 月 16 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：




扫描全能王 创建

第二次例会 会议签到表

[illegible]