

华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补 光伏发电项目（一期 80MW）

会 议 纪 要

（第 010 期）

常州正衡电力工程监理有限公司



会议纪要

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-HYJY010

会议地点	大吴家项目部会议室		会议时间	2023. 6. 30
会议主持人	张献兵	会议主题	监理例会	

参加部门/人员：

建设单位、监理单位、总包单位、分包单位及各施工单位项目负责人（详见参会人员签到表）

会议主要内容：

一、监理单位：

1、送出线路：①抓紧报送立塔架线施工方案，要有立塔架线安全措施，特别是离其他高压线路近的铁塔，及架线时穿越高压线的安全措施；②组塔高空作业人员需持证上岗，系好安全带，禁止从高空向下抛扔工具、材料等物品。③大风和雷雨天气禁止立塔和登塔作业。④近期天气有雨，N13、N14、N16 铁塔基础要抓紧浇筑完成。

2、升压站：①设备基础施工进度慢，已出图的设备基础尽快完成施工；②设备基础不允许二次抹面，支模时要加固好，浇筑时不能出现胀模现象，不允许有蜂窝麻面；③预埋件的标高尺寸要符合规定要求。

3、土方回填的压实系数要符合设计要求。

二、施工单位

1、送出线路：

（1）上周例会要求落实情况：①塔材进场及组塔立塔人员进场已落实；②特种作业上岗证已落实。

（2）本周工作完成进度：基础浇筑完成 1 基（N15）；接地回填完成 6 基（N23，N17，N11，N12，N8，N19）；组塔完成 5 基（N7，N10，N12，N17，N20）。

（3）下周工作计划：基础开挖 2 基（N1、N2）；基础浇筑 6 基（N1、N2、N13、N14、N16）；接地回填 7 基（N1、N2、N16、N13、N14、N15、N18）。

2、升压站：

（1）上周例会要求落实情况：①主变基础土方开挖破碎完成；②混凝土及时浇水养护；

（2）本周工作完成进度：①运维楼顶板梁柱浇筑完成 100%；②地下设备室消防水池浇筑完成 100%；③开挖站内主变基础完成 100%。

（3）下周工作计划：①完成配电房、仓库砌砖；②地下设备用房一层浇筑；③主变、事故油池、SVG 基础浇筑完成；④储能基础施工；

（4）需要协调内容：①请尽快解决落实正式图纸配套；②需请总包方尽快组织

签订合同。

3、光伏区：

(1) 本周工作完成进度：①南孙家庄地块清表场平已完成；②张秀家西侧土地清表完成；③庙西区域安装前检查工作已完成；

(2) 下周工作计划：①迟家沟新增地块清表场平完成；②徐家庄新增地块开始清表场平；③蒋家坡地块清表场平完成；④支架安装准备。

(3) 需要协调内容：①升压站二次系统图、直流系统图请设计尽快提供。②涉及 3KV 电缆、接地扁铁在红线范围之内的土地征收。③升压站二期储能位置需要逐步清空，盘柜及设备材料到场后堆放场地。

三、总包单位：

1、送出线路：①N15 不允许用坑壁当作模板；②进度计划 8 月 5 日完成组塔；③塔材、人员进场要通知，要报到场计划。④施工前要把基坑内的水抽干净。

2、光伏区：①迟家沟、蒋家坡有部分地块没有清理到位；②支架、组件已开始进场。

3、升压站：①砌筑用的砂浆配合比悬挂在搅拌机旁边；②升压站 3 个门架川工要联系厂家提供图纸。

4、安全方面：①高空作业证有过期现象。②送出线路组塔架线的安全资料要报审。

签发：张永峰
2023 年 6 月 30 日

主送单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）施工项目部		
抄送单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）业主项目部		
发文单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）监理项目部	发文时间	2023 年 6 月 30 日

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

