

华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补
光伏发电项目（一期 80MW）

会
议
纪
要

（第 01 期）

常州正衡电力工程监理有限公司



扫描全能王 创建

会议纪要

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目(一期 80MW)

编号：HDZQ-ZHJL-HYJY01

会议地点	大吴家项目部会议室		会议时间	2023. 4. 28
会议主持人	张献兵	会议主题	监理例会	
参加部门/人员： 建设单位、监理单位、总包单位 、分包单位及各施工单位项目负责人 （详见参会人员签到表）				
会议主要内容：				
一、监理单位：				
1、本次会议为第一次监理会议，规定以后每周五上午 9：00 作为每周的监理会议时间，不允许迟到、无故缺席，非特殊情况不允许请假。每迟到一次罚款 200 元，缺席一次罚款 500 元。				
2、各施工单位要总结上周的施工计划完成情况、完成施工部位的质量情况，和现场安全文明施工情况等。上周会议中提出的问题落实整改情况及各施工单位下周的施工计划。				
3、要抓紧完善图纸，并进行图纸会审，要按照设计图纸、工程建设标准、规范进行施工。				
4、各个施工单位的企业资质证书、管理人员资格证书、特种作业人员以及施工机械设备、操作人员证书要尽快报审。				
5、要将编制好各项施工方案（对危险性较大的分部分项工程要编制专项施工方案）、检测试验计划、强制性条文执行计划、项目划分表等进行报审。				
6、所有进场材料、构配件、设备需要提供生产单位的资质及出厂合格证、检测报告，未经报验或检验不合格的材料坚决杜绝使用。				
7、对已完成的工序，施工单位要先自检合格后再报验，未经报验或验收不合格，严禁进行下一道工序施工。				
8、施工资料要与现场施工进度同步，各项检查记录要完整齐全。				
9、要制定各单位工程施工进度计划和总进度计划，要根据进度计划合理安排施工。				
10、安全方面：				
①施工负责人和现场安全管理员要做好施工现场的安全管理工作，以安全第一，预防为主为方针，消除一切安全隐患。				
②各施工作业面要做好安全防护工作，安装防护设施，悬挂安全警示标志。配备满足需要的消防灭火器材。				
③在施工现场要正确佩戴安全帽，登高作业人员要系好安全带，特种作业人员必				



须持证上岗，严禁无证操作。

④要制定安全管理制度，应急处理方案。

10、对于已经到场的原材料不能随意堆放，要划分区域并做好相关防护措施。

11、现场发现的问题：

①升压站混凝土成品养护不及时，需要督促才能去完成；钢筋保护层垫块不符合要求；墙体灰缝不饱满。

②光伏区打桩施工过程中发现把管桩截短现象，如发现一次罚款 1000 元。

③送出线路施工准备不足，应配备的振动机具没有到位，基坑底部平整度不足。

二、施工单位

1、送出线路：

①塔基基坑开挖完成 N1-N10（N8 未开挖）。

②放线 4 月 28 日完成。

③钢筋到场 2.604 吨，已取样送检。

④N1-N13 塔基础螺栓到场，证明文件过段时间提供。

下周工作计划：已开挖基坑基础垫层浇筑，凝固后开始支模，绑钢筋施工。

2、升压站：

本周主要施工为围墙砌筑施工，厂区内垃圾清理。

下周工作计划：下周完成升压站内除北面围墙外的其他围墙砌筑。

3、光伏区：

本周施工区域在迟家沟引孔、打桩，4 月 28 日完成当前区域内的管桩安装；邹格庄场平完成。

下周工作计划：迟家庄光伏区修路，东沟子场平施工完成。

三、总包单位：

1、临近五一假期，设计院暂停出图纸，五一假期结束图纸会陆续出来；

2、要求各施工单位确定好现场负责人；

3、各种进场材料要附带材料证明文件，需要验收的工序要提前报验，监理验收后方可进行下一步施工，对于未作报验直接进行施工的全部返工，损失由自己承担。

4、对于安全方面，已安排好的各项安全实施文件，一直拖延未落实到位，甚至有部分施工人员的保险也未落实，之后会统一要求，如未按期完成，对未报审人员统一做清场处理。所有安全帽、安全带等劳保用品都需要报审合格后才可以使用。

四、建设单位

1、各施工单位要做好规划，提前计划好每一项的工作内容，要做到有序施工，以保障工程按质按量按进度完成。

2、送出线路塔位基础挖方要继续，不能停止施工。

3、打桩进度缓慢，对工程进度影响较大，要制定施工计划，要增加机械设备，管



桩要及时购买并准备充足，无计划施工没有误工补偿。

4、升压站要规划好施工区域，材料堆放要规范整齐，分类存放并挂标志牌。

5、送出线路图纸调整优化的，要尽快提供，严格按照图纸施工。

6、因正在办理质监站手续，施工材料可以先送检。升压站放线必须要测绘公司放线。

7、监理会议上提出的所有问题，凡是未执行到位的，全部要做出处罚。

签发：

年 月 日

主送单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）施工项目部		
抄送单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）业主项目部		
发文单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补 光伏发电项目（一期 80MW）监理项目部	发文时间	2023 年 4 月 28 日

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。



华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

监理例会签到表 2023 年 4 月 28 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
张向东	正衡监理		1586148733	
杨旭东	华东建管		18291895892	
赵晓辉	华东建管		18967539075	
刘福成	山东设备		18053573236	
史天亮	华东建管		18636118788	
杜生明	川工		15680952106	
赵海	川工		18090311789	
李凯	华东建管		18135835166	
黄沁东	川工		13962002228	
孙家松	川工		18352011555	
于明子	华东建管		18265356647	
吴训皓	华东建管公司			
陈坤	正衡监理		18614938404	
郭悦杰	华东建管		16638527203	
于文军	华东建管		15043341019	
王明辉	正衡		13931860786	



