

华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补
光伏发电项目（一期 80MW）

会
议
纪
要

（第 04 期）

常州正衡电力工程监理有限公司



扫描全能王 创建

会议纪要

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-HYJY04

会议地点	大吴家项目部会议室		会议时间	2023. 5. 19
会议主持人	张献兵	会议主题	监理例会	
参加部门/人员： 建设单位、监理单位、总包单位 、分包单位及各施工单位项目负责人 （详见参会人员签到表）				
会议主要内容：				
一、监理单位：				
1、送出线路：已经挖好的基坑周围一定要做安全围挡，防止人员意外坠落；				
2、光伏区：①本周对迟家沟已完成的桩基施工区域抽查，发现部分管桩垂直度、桩顶中心偏差过大；②对地形落差较大，打桩时要考虑到相邻两组组件是否会存在遮荫现象。				
3、升压站：配电房基础开挖已完成，要做到安全文明施工，基坑周围需做好安全防护。				
4、对于已经完成且需要报验的工序，所有施工方需要先自检，自检合格后报总包和监理验收，验收通过后进行下一道工序，同时验收过程时，现场需有现场质量管理人员在场，对于总包和监理提出的问题及时整改。				
5、为保障工期，各施工单位要做到施工材料有计划性的进场，并做好见证取样。				
6、上周例会上已确定过并网节点，目前仍未收到任何关于进度计划、人员、材料、设备的投入计划反馈。				
二、施工单位				
1、送出线路：				
(1) 上周例会要求落实情况：①关于钢筋绑扎及保护层厚度的验收标准已交底并开始执行；②关于模板上下层木方支撑去除已执行；③浇筑拆模后出现的蜂窝麻面情况已整改，让技术员重新交底并在现场监督指导；④现场技术员交底核对图纸材料及验收规范已落实安排；⑤基坑周边围挡已增加硬性围挡和警示标志。				
(2) 本周工作完成进度：绑扎钢筋完成 3 基；支模板完成 3 基；接地回填完成 1 基。				
(3) 下周工作计划：基础开挖 3 基；打垫层 3 基；绑扎钢筋 3 基；支模板 3 基；基础浇筑 3 基；接地回填 3 基。				
(4) 需要协调内容：暂无。				
2、升压站：				



(1) 上周例会要求落实情况：①资金需求计划正在编制；②人力、设备投入、倒排工期计划正在编制。

(2) 本周工作完成进度：①钢筋棚和木工棚标语标识已安装完成；②配电房基坑开挖完成。

(3) 下周工作计划：①完成仓库、地下设备用房基础开挖、垫层浇筑和配电房基础梁施工。

(4) 需要协调内容：①请总包尽快组织签订合同的相关事宜。

3、光伏区：

(1) 上周例会要求落实情况：①桩基打完现场回填；②引孔深度进行了抽检；③桩基位置偏移，已经要求施工队再施工完成后进行自检并定期组织专检，。

(2) 本周工作完成进度：①迟家沟西侧区域桩基施工完成；②徐家庄进场道路确定且修筑完成；③徐家庄和邹格庄桩基施工开始。

(3) 下周工作计划：①完成徐家庄桩基施工；②大泊子村施工道路修筑；③邹格庄施工道路修筑。

(4) 需要协调内容：①徐家庄杨树地区需尽快确认开始清表时间，进场道路需进行修筑，未布置桩位的区域需要尽快确定桩位布置；②需业主方尽快明确徐家庄和邹格庄复耕土地是否进行施工，还是暂缓施工，后续再返场；③徐家庄区域请设计确定 T22 箱变位置和 FZ22-2 桩位；④需业主方确定汪家院和许家院剩余未清表土地可以交付的时间；⑤集电线路穿越 S213 和 S306 线，请总包和设计确定过路坐标和顶管管径，并出具相关图纸；集电线路盖板形式和电缆桩形式需确认；35KV 电缆目前设计未出图，采购需电缆清册；⑥需设计提供本工程施工图纸总目录，便于施工组织；⑦集电线路共涉及两条国防光缆（庙西和下林庄），需现场确认位置，便于调整。

三、总包单位：

1、送出线路：①和负责现场的刘工已确认过验收标准，验收情况比之前有明显改善；②主受力钢筋上不允许出现点焊情况；③之前已浇筑垫层平整度不够，要求后续的浇筑垫层做好标高控制点，保证垫层平整度。

2、升压站：①大门位置的方案今天（5月19日）会落实，且大门和配电房施工今日开工。

3、光伏区：①桩基垂直度偏差较大，需整改；②安全方面，警示牌要做好，同时在施工时，做好警示隔离带；③光伏区目前所有需协调问题做个汇总后报总包，总包整体上报协调。

4、施工进度上周已跟各施工单位确认过，目前只收到四川电建的施工计划，其他施工单位的施工计划，人员、材料、设备进场都需尽快上报。

5、需报验的所有工序都需要先严格自检后再申请报验。



6、现场安全防护措施一定要做好、做规范，对于未满足合同上要求一律不结算。

签发: 张东峰
2023 年 5 月 19 日

主送单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）施工项目部		
抄送单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）业主项目部		
发文单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补 光伏发电项目（一期 80MW）监理项目部	发文时间	2023 年 5 月 19 日

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。



华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

监理例会签到表

2022年5月19日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮 箱
张永光	正衡监理		13863218733	
邵利刚	总包		8711554466	
赵晓辉	总包		18962531075	
杨超	总包		18291895892	
陈坤	正衡		1493686786	
陈坤	正衡		15814438404	
姜红生	升压站		18615056636	
刘明波	升压站		18615956020	
刘福成	山东设备		18052573278	
王重明	四川工程		15680952106	
王重明	四川工程		18090311789	
于子航	总包		13043391019	
李/201	总包		1912503516	



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建