

华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补 光伏发电项目（一期 80MW）

会 议 纪 要

（第 05 期）

常州正衡电力工程监理有限公司



会议纪要

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-HYJY05

会议地点	大吴家项目部会议室		会议时间	2023. 5. 26
会议主持人	张献兵	会议主题	监理例会	
参加部门/人员： 建设单位、监理单位、总包单位 、分包单位及各施工单位项目负责人 （详见参会人员签到表）				
会议主要内容：				
一、监理单位：				
1、送出线路：①基础支模二层承台模板支撑不到位，下沉入混凝土中，这种情况已提出多次，但目前仍未解决；②支模板时，钉子过长，钉子嵌入基础内，拆模时破坏成品混凝土。③拆模后有蜂窝麻面情况，浇筑前要技术交底，如出现面积比较大的蜂窝麻面，不允许涂抹，要出具相应的整改方案；④主受力钢筋不允许出现点焊情况。				
2、升压站：①配电房、仓库浇筑前的验收问题较多，箍筋加工尺寸偏大；钢筋保护层没规范设置；接地焊接搭接面不足。在后续的施工中，必须要严格按图纸要求施工；②验收合格后，再订购商砼；③已取样的钢筋、混凝土，要尽快落实送检。				
3、基坑浇筑垫层前，要先自检合格，必须要确保轴线、标高准确。				
二、施工单位				
1、送出线路：				
(1) 上周例会要求落实情况：①回填前测基础强度，提前报备提出验收申请，总包和监理到场后测强度并记录留底；②接地回填提前报备提出验收申请，现场测电阻并拍照留底；③基础浇筑拆模后的蜂窝麻面情况已进行改进并重新技术交底，现场做好监督指导，再发现问题罚款警告；④现场技术员交底核对图纸材料和验收钢筋绑扎规范已落实安排；⑤N1 基坑安全防护围挡加固及防尘已增加；⑥基础浇筑后的养护照片，及时反馈并现场监督检查，未按要求的已罚款处理。				
(2) 本周工作完成进度：基础开挖完成 2 基；垫层浇筑完成 2 基；绑扎钢筋完成 2 基；支模板完成 2 基；基础浇筑完成 4 基；拆模板完成 4 基；接地回填完成 2 基。				
(3) 下周工作计划：基础开挖 3 基；垫层浇筑 3 基；绑扎钢筋 3 基；支模板 3 基；基础浇筑 3 基；拆模板 3 基；接地回填 3 基。				
(4) 需要协调内容：升压站门神架中心坐标点变更，N1 基坑不能及时施工，双方设计的沟通中目前还未给出答复。				
2、升压站：				
(1) 上周例会要求落实情况：①资金需求计划正在编制；②人力、设备投入、				

倒排工期计划正在编制。

(2) 本周工作完成进度: ①配电房基础浇筑完成 100%, 废品库基础浇筑完成 100%; ②消防水池开挖完成 90%。

(3) 下周工作计划: ①完成仓库、配电房正负零一下基础框架柱、砖基础砌筑; ②地下设备室垫层施工及筏板基础做防水; ③配电房、仓库、地下设备用房材料进场工作。

(4) 需要协调内容: 因近期施工进度加快, 但是图纸的供给工作存在一定的信息不对称, 需请总包方组织做好图纸供应的准确性和及时性工作。

3、光伏区:

(1) 上周例会要求落实情况: ①桩基垂直度检查现场在进行自检, 复查; ②施工现场警示牌及警示隔离带都已在施工区域处做好; ③上周安排涉及图纸等问题已汇总提交总包相关专工; ④资金计划、施工计划、人力资源计划已提交; ⑤要求增加的桩机设备已到场, 相关资料已上报监理业主; ⑥安全管理人员已到场。

(2) 本周工作完成进度: ①徐家庄区域桩基已完成; ②邹格庄东侧地块桩基施工完成 80%; ③张秀家区域完成河上沟村 FZ27-1/FZ26-3 两块地清表场平, 道路修筑。

(3) 下周工作计划: ①邹格庄桩基施工完成; ②大泊子村施工道路修筑; ③邹格庄村施工道路修筑; ④东沟子新增地块场平清表、道路修筑; ⑤汪家院、张家院、东沟子桩基施工; ⑥张秀家西侧土地清表场平。

(4) 需要协调内容: ①徐家庄 FZ22-2 区域因杨树地未征收、沼泽水洼地需要地基处理无法进行施工; ②邹格庄西侧、北侧无进场道路, 4 个地块

(FZ31-1/2/3/4) 征收需要尽快确定; ③请业主尽快明确徐家庄及邹格庄复耕土地是否进行施工, 还是暂缓这两块土地施工, 后期返场进行施工; ④请业主及总包尽快确定箱变位置; ⑤请业主及总包尽快确定蒋家坡地块、迟家沟地块施工区域; ⑥请设计尽快将未出桩位区域桩位坐标出图。

三、总包单位:

1、送出线路: ①钢筋绑扎验收较之前有显著改善, 但是模板下沉问题仍然存在, 如后续还有模板沉到混凝土内的情况, 要做罚款处罚; ②在之后的基础浇筑前需提前报验, 垫层表面的碎土和杂物清理干净才允许浇筑; ③上报夜间施工方案, 并购置夜间照明设备; ④基础浇筑拆模后存在的蜂窝麻面情况还是振捣不到位, 因此需要技术重新交底; ⑤浇筑拆模前也需报备验收, 在基础贴上保护膜之前需通知监理和总包提前验收; ⑥回填的时候发现一半填满并且还在夯实, 另一侧还是空的, 需要交底给挖机司机; ⑦回填前, 基坑底部要清理干净才允许回填, 再发现未清理干净就开始回填, 要做罚款处罚。

2、升压站：①基础开挖出来的土块堆积处，要用绿网遮盖；②基坑四周做好安全围挡。

3、安全方面，马上进入六月安全月，要在升压站组织一次消防安全应急演练。

四、业主单位：

- 1、再次跟大家强调下并网节点已确定，请各施工单位做好进度安排；
- 2、对于因质量问题所涉及到的罚款，是为了引起各施工单位重视；
- 3、目前光伏区的桩基进度落后较多，需加快进度；
- 4、马上进入雨季，所有涉及到开挖回填的工程都需在雨季之前完成。

签发：

2023年5月26日

主送单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）施工项目部		
抄送单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）业主项目部		
发文单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）监理项目部	发文时间	2023 年 5 月 26 日

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

监理例会签到表

2023 年 5 月 26 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮 箱
于月冰	华东院			
张和昌	正衡监理			
邵利刚	总包			
赵晓辉	总包			
于宇航	总包			
张云霄	总包			
杨延平	总包			
管伟	山东工业设备安装集团有限公司			
袁海	四川电建			
江金明	四川电建			
陈坤	正衡		18614938404	
董磊	华东院			
李钊	总包			
郭悦杰	总包			
张树成	正衡			