

华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补 光伏发电项目（一期 80MW）

会
议

纪
要

（第 06 期）



常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目(一期 80MW)

编号：HDZQ-ZHJL-HYJY06

会议地点	大吴家项目部会议室		会议时间	2023.6.2
会议主持人	张献兵	会议主题	监理例会	

参加部门/人员：

建设单位、监理单位、总包单位、分包单位及各施工单位项目负责人（详见参会人员签到表）

会议主要内容：

一、监理单位：

- 1、新进场人员要做好技术交底，严格按图纸施工。
- 2、升压站要立即完善施工资料；升压站图纸提供不及时，影响进度和质量。
- 3、项目划分表、强条实施计划需尽快编制完成。
- 4、送检的材料，取样后要尽快送检，同时要提供第三方检测机构的资质证书。
- 5、施工材料要提前做准备，设备基础需提前完工。
- 6、各施工单位每日需上报实际施工人员。

7、截至目前，各施工单位进度均不理想，需各施工单位制定赶工措施，加快施工进度。

二、施工单位

1、送出线路：

(1) 上周例会要求落实情况：①混凝土浇筑振捣，现场已完成技术交底并现场检查及指导；②回填前，基坑内垃圾清理后再回填，已拍照留底；③钢筋绑扎一二步台阶支撑用铁支撑已执行；④送出线路 N20、N21 基坑周边硬性围挡已安装；⑤垫层标高找水平已执行；⑥工程进度已优化调整，加快施工进度；⑦施工现场及施工人员宿舍已配备灭火器，每日早班会进行安全教育宣导；⑧6 月安全生产月已严格执行安全生产相关规定条例及施工现场被配管理人员及安全员进行巡查，施工现场施工人员进入施工现场必须佩戴劳保安全用品，未按要求罚款处理。

(2) 本周工作完成进度：基础开挖完成 1 基；垫层浇筑完成 3 基；绑扎钢筋完成 1 基；支模板完成 0 基；基础浇筑完成 2 基；拆模板完成 2 基；接地回填完成 2 基。

(3) 下周工作计划：基础开挖 3 基；垫层浇筑 3 基；绑扎钢筋 3 基；支模板 3 基；基础浇筑 3 基；拆模板 3 基；接地回填 3 基。

(4) 需要协调内容：升压站门神架中心坐标点变更，N1 基坑不能及时施工，双方设计的沟通中目前还未给出答复。

2、升压站：

(1) 上周例会要求落实情况：①资金需求计划正在编制；②人力、设备投入、倒排工期计划正在编制。

(2) 本周工作完成进度：①配电房正负零下框架柱浇筑完成 100%，废品库正负零下框架柱浇筑完成 100%；②消防水池开挖完成，边坡喷浆完成。

(3) 下周工作计划：①完成仓库、配电房正负零下砖基础圈梁；②地下设备室、筏板基础施工；③大门和进场道路施工；④配电房、仓库、地下设备用房材料进场工作。

(4) 需要协调内容：①请总包尽快组织合同签订工作；②因近期施工进度加快，但是图纸的供给工作存在一定的信息不对称，需请总包方组织做好图纸供应的准确性和及时性工作。

3、光伏区：

(1) 上周例会要求落实情况：无。

(2) 本周工作完成进度：①邹格庄桩基施工完成（其中三个地块未完成，地块未清理完成）；②大泊子村施工道路开始修筑；③邹格庄村施工道路修筑完成；④东沟子新增地块场平清表、道路修筑完成；⑤汪家院、张家院、东沟子桩基施工；⑥张秀家西侧土地清表场平（地块上村民树木未清理完成）。

(3) 下周工作计划：①完成邹格庄桩基施工；②东沟子、汪家院、张家院村施工道路修筑；③汪家院、张家院、东沟子桩基施工；④张秀家西侧土地清表场平。

(4) 需要协调内容：①邹格庄西侧、北侧 4 个地块（FZ31-2/3/4）征收需要尽快确定；②请业主及总包在确定箱变位置后，催促新民电力设计尽快确定集电线路路径；③请业主及总包尽快确定蒋家坡地块、迟家沟地块施工区域；④目前设计图纸较为凌乱，桩位图，电气布置图不相符，请设计确认是否以电气布置图子阵号作为桩位图新的编号；⑤请总包组织进行升压站施工界限划分；⑥施工区域上方高压线区域，影响现场施工，存在安全隐患。

三、总包单位：

1、送出线路：①浇筑前做好工作计划编排，多次出现商混车到达现场，长时间停留，现场却未施工，以后所有商砼浇筑周期不允许超过 4 小时，超过 4 小时全部不允许使用，浇筑后及时抹面；②尽快提交夜间施工方案，并购置夜间照明设备。

2、升压站：①提交夜间施工方案；②资料员尽快到场。

3、光伏区：①桩基施工后未能及时回填；②施工现场警戒线未拉；③桩基的垂直度问题仍然存在，需加强监管；④气温升高，做好防暑工作；⑤提交夜间施工方案。

4、安全方面，下周组织一次消防安全应急演练。

5、目前进度滞后，各施工单位均需加大人员、设备的投入，加快施工速度。

6、各施工单位周报汇报模板更换，按照已经提交的倒排工期时间重新计划，保证

每周计划可以达成，如未达成，需制定补救，赶工计划。

- 7、组织升压站土建与电气安装界限划定。
- 8、各施工单位的安全人员必须配备到位，会议上多次提出，仍未做到位。
- 9、各施工单位在施工过程中，要有一定的提前预判性，不要等到出现问题影响到施工才提出来。

签发：

2023年6月2日

主送单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）施工项目部		
抄送单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）业主项目部		
发文单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补 光伏发电项目（一期 80MW）监理项目部	发文时间	2023 年 6 月 2 日

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。



华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

监理例会签到表 2023年6月2日