

华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补
光伏发电项目（一期 80MW）

会

议

纪

要

（第 07 期）



常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目(一期 80MW)

编号：HDZQ-ZHJL-HYJY07

会议地点	大吴家项目部会议室		会议时间	2023.6.9
会议主持人	张献兵	会议主题	监理例会	

参加部门/人员：

建设单位、监理单位、总包单位、分包单位及各施工单位项目负责人（详见参会人员签到表）

会议主要内容：

一、监理单位：

1、送出线路：①在回填前，基础柱上的覆膜要清理干净；②要加快基坑开挖的速度，增加人员，尽快完成铁塔基础工程；③要有计划组织铁塔材料进场，进行铁塔安装。

2、升压站：①升压站配电房回填时圈梁表面被压坏，限期修复；②接地扁铁焊接的搭接长度不足；③立柱、圈梁、剪力墙浇筑部位，必须绑扎垫块；④围墙抹面要保证质量；⑤脚手架钢管锈蚀严重，严禁使用。

3、光伏区：①目前管桩施工总体完成仅有 50% 左右，对不能施工的区域要落实原因，并及时上报解决，避免影响工期；②压桩施工完成的管桩周围空隙，要用沙土填实。

二、施工单位

1、送出线路：

(1) 上周例会要求落实情况：①后续基坑开挖放坡已执行；②N8、N19、N20、N21、N22 安全围挡已安装；③基础浇筑后每日养护已拍照留底，并现场监督检查，按要求罚款处理；④垫层标高找水平，施工现场技术员在浇筑前全部进行基坑标高找平；⑤现场配备专职安全人员，已安排陆续到岗。

(2) 本周工作完成进度：基础开挖完成 2 基；垫层浇筑完成 2 基；绑扎钢筋完成 4 基；支模板完成 5 基；基础浇筑完成 3 基；拆模板完成 3 基；接地回填完成 3 基。

(3) 下周工作计划：基础开挖 5 基；垫层浇筑 5 基；绑扎钢筋 5 基；支模板 5 基；基础浇筑 5 基；拆模板 5 基；接地回填 5 基。

2、升压站：

(1) 上周例会要求落实情况：①现场土方已按照要求使用绿网覆盖；②钢筋棚、木工棚已经按照要求进行整理整改完成；③资金需求计划和工期倒排计划正在编制。

(2) 本周工作完成进度：①仓库及配电房正负零下砖基础及圈梁完成；②地下

力工



设备时，筏板基础施工；③进场道路和大门施工；④配电房，仓库，地下设备室材料陆续进。

(3) 下周工作计划：①完成配电房一层梁、柱、板浇筑；②地下设备室筏板、剪力墙浇筑完；③运维楼土0下施工完成。

(4) 需要协调内容：①请总包尽快组织合同签订工作；②请尽快解决落实图纸配套工作。

3、光伏区：

(1) 上周例会要求落实情况：①消防应急演练已准备完成，总包确定演练时间，安全月工作已开展；②回填土已安排人员，施工区域警戒线已增加，夜间施工方案编制未完成；③项目验评划分表已编制完成，强条执行计划单独报送，第三方检测单位资质已提交上报。

(2) 本周工作完成进度：①东沟子新增地块场平清表、道路修筑完成；②汪家院、张家院、东沟子桩基施工；③张秀家西侧土地清表；④张秀家南侧土地清表完成。

(3) 下周工作计划：①大泊子道路修筑；②完成张秀家西侧土地清表；③完成张秀家南侧道路修筑；④完成邹格庄 FZ31-1 地块桩基，完成 FZ29-7 桩基。

(4) 需要协调内容：①箱变基础、分线箱基础、钢制油池图纸请设计尽快提供；②光伏区电气图纸请设计尽快提供；③箱变钢结构平台开始按现提供图纸开始制作；④邹格庄西侧、北侧 3 个地块（FZ31-1、2、4）征收需尽快确定；⑤请业主、总包尽快确定蒋家坡地块、迟家沟地块施工区域。

三、总包单位：

- 1、目前的施工进度不足以满足支撑上报计划，需上报赶工计划；
- 2、尽快提交夜间施工方案，并购置夜间照明设备；
- 3、现场班组人员，要分工明确，责任到人。
- 4、安全方面：①升压站和送出线路对于已经挖好的基坑，四周做好可靠围挡；②各施工单位做好安全教育培训，并做好记录留底；③对于涉及高空作业的一定要佩戴安全带，安全带要求合格证、检测报告齐全。

签发：

2023 年 6 月 9 日

主送单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）施工项目部		
抄送单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）业主项目部		
发文单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）监理项目部	发文时间	2023 年 6 月 9 日

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

监理例会签到表 2023 年 6 月 9 日

姓名	工作单位	职务/职称	电话	邮箱
孙能华	正衡监理		13863218733	
李刚	建管		19155825166	
赵晓峰	建管		18967539075	
胡立	建管		18291895892	
史天亮	建管		18636118788	
郭锐杰	建管		16638527201	
张永青	建管		1362151653	
陈志恒	建管		1893180374	
赵海	川工		1809311789	
孙生波	川二		15880952106	
孙家成	无锡中来		18352011555	
孙伟	正衡监理公司		18765356647	
陈坤	正衡		1864938404	
唐树德	正衡		13936860786	
肖伟	山东工业设备安装		15684151950	