

华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补 光伏发电项目（一期 80MW）

会 议 纪 要

（第 08 期）

常州正衡电力工程监理有限公司



会议纪要

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-HYJY08

会议地点	大吴家项目部会议室		会议时间	2023.6.16
会议主持人	张献兵	会议主题	监理例会	

参加部门/人员：

建设单位、监理单位、总包单位、分包单位及各施工单位项目负责人（详见参会人员签到表）

会议主要内容：

一、监理单位：

1、送出线路：①目前施工进度滞后于计划，要增加设备和人员的投入；②浇筑基础时，要避免出现混凝土冷缝。浇筑前模板内的杂物和泥土等要清理干净；③基坑尺寸要确定好，不允许用坑壁代替模板；④铁塔基础根开、顶部标高尺寸误差必须符合图纸及规范要求；⑤取样材料一直未送检；所有施工资料需同步进行。

2、升压站：①目前升压站各项施工资料严重缺失，如果影响质量监督检查，造成的后果自行负责；②加强对混凝土成品要进行养护和保护，严禁机械设备在基础混凝土上面碾压；③梁板在拆模前，需进行混凝土强度回弹，达到要求后再拆模；④不合格脚手架钢管尽快退场，不要堆放在施工区域内；⑤设备基础图纸已出，需抓紧进行施工。⑥消防水池材料尽快采购；

3、光伏区：①光伏区本周打桩进度仅完成 5%，累计完成 54%，进度严重滞后；②已完成的桩基部分垂直度偏差较大，要进行整改。③光伏区 35KV 箱变基础及分线箱基础要确定位置并尽快施工。

4、安全方面：①所有涉及高处、临边作业的，要做好安全防护，临边区域禁止堆放材料和工具；②吊装作业时，不允许在有人施工的区域上方经过，且吊装现场需安排专人指挥；③不允许高空抛扔材料和工具等，再发现类似情况，要进行罚款处理；④配电房、消防水池过道爬梯安装不规范；⑤升压站内需规划路线，不允许再场地内乱停车；⑥材料加工区域内的设备需设置设备操作规程，并且部分设备需增加保护罩。

二、施工单位

1、送出线路：

（1）上周例会要求落实情况：①基础回填前坑底垃圾清理及保养覆膜在回填前全部清理，已执行；②设备增加投入，已新增一台挖机并投入使用；③N11 安全围挡已安装完成；④关于塔材及组塔人员进场已落实，相关特种作业人员均持证上岗，保险组塔相关安全员已落实，进场即配备；⑤项目章事宜已安排。

（2）本周工作完成进度：基础开挖完成 2 基（N17、N23）；基础浇筑完成 4 基

(N8、N11、N12、N22)；接地回填完成 2 基 (N21、N22)。

(3) 下周工作计划：基础开挖 5 基 (N13、N14、N15、N16、N18)；基础浇筑 7 基 (N13、N14、N15、N16、N17、N18、N23)；接地回填 7 基 (N12、N13、N16、N17、N18、N19、N23)。

2、升压站：

(1) 本周工作完成进度：①仓库及配电房一层顶板建筑完成；②地下设备，筏板基础施工完成；③运维楼基础梁施工完成；下周工作计划：①完成仓库及配电房一层平板建筑；②地下设备室筏板浇筑完；③运维楼垫层施工、地下施工完成。

(2) 下周工作计划：消防水池地下建筑施工完成；运维楼±0 下施工完成；仓库房装修完成；设备基础施工。

3、光伏区：

(1) 上周例会要求落实情况：无。

(2) 本周工作完成进度：①大泊子道路修筑完成；②张秀家西侧土地清表未完成（深沟深坑费用未确定）；③张秀家南侧道路修筑未完成（费用未确定）；④张秀家南侧土地清表完成；⑤邹格庄 FZ31-3 地块桩基未完成；FZ29-7 桩基未完成（土地未移交）。

(3) 下周工作计划：①大泊子桩基施工完成；②张秀家西侧土地清表完成 50%；③张秀家东侧桩基施工完成。

(4) 需要协调内容：①分线箱基础、钢制油池图纸请设计尽快提供；②光伏区电气二次图纸请设计尽快提供；③箱变钢结构平台开始按现提供图纸开始制作；④请业主及总包尽快确定蒋家坡地块、迟家沟地块施工区域；⑤站用变安装需要加快。

三、总包单位：

1、送出线路：①送出线路目前进度严重滞后，需增加设备和人员的投入；②项目章上周仍未启用，需尽快启用；③回填现场没有人指挥；④坑底尺寸确认好再施工不允许再出现模板触碰到坑壁；⑤现场技术员的关注点要在重点上，尤其是施工后不能再整改的施工项上面；⑥送出线路周计划完成不足 50%，不足以支撑 6 月 20 日前 23 个基坑全部完成的计划，需制定赶工计划。

2、升压站：①升压站本周进度不理想，提出的施工要求总是找各种理由推诿；②浇筑后养护工作不及时。

3、光伏区：①近几日再调解土地问题，施工暂缓，要求把之前的桩基未回填的全部回填完成；②周报上需体现桩基预计完成计划，并做一个整体的统筹计划。

4、安全方面：①送出线路安全员虽然已经到位，但是未看到有安全相关方面的进展。

签发: 
2023年 6月 16日

主送单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）施工项目部		
抄送单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）业主项目部		
发文单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补 光伏发电项目（一期 80MW）监理项目部	发文时间	2023 年 6 月 16 日

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

监理例会签到表

2023年6月16日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮 箱
张利	正衡监理		1386148733	
邵利刚	总包		1377554466	shao_lg@hdec.com
赵胜辉	总包		18967539075	
史天亮	总包		18636118788	260268568@163.com
郭悦杰	总包		16638527203	
杨延志	总包		1821895892	
盖启源	总包		18510146926	
陈志恒	总包			
田敏	总包		18011136253	
李弘	总包		17135835166	
唐初德	正衡监理		13936860786	
陈坤	正衡监理		18614938441	
刘有波	升龙站		18615956030	
管伟	山东设备		1568451950	
高建明	川工		15680952106	
赵海	川工		18090311789	