

华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补 光伏发电项目（一期 80MW）

会 议 纪 要

（第 09 期）



常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-HYJY09

会议地点	大吴家项目部会议室		会议时间	2023. 6. 23
会议主持人	张献兵	会议主题	监理例会	
参加部门/人员： 建设单位、监理单位、总包单位 、分包单位及各施工单位项目负责人 （详见参会人员签到表）				
会议主要内容：				
一、监理单位：				
1、送出线路：①需增加设备和人员的投入，加快施工进度下周全部回填完成；②塔材进场，组塔前做回弹检查，组塔登高作业人员需持证上岗。				
2、升压站：①升压站需增加设备投入，设备基础尽快施工；②全站接地施工不要影响其他工程施工；③送检材料，标养送到实验室养护，不要长期室外存放。				
3、光伏区：①对于验收合格的桩基，可以进行下道工序，进行支架安装，对安装人员要进行安全和技术交底，在野外作业过程中严禁烟火，支架安装完成后要进行报验，合格后可进行组件安装，组件运送不允许担任背抬。				
4、工期整体滞后，需各参建单位增加设备和人员的投入。				
5、各施工单位需要报验的施工项，必须先进行自检，后报总包和监理验收，从施工开始一直强调的问题，现在仍未落实到位。				
6、夏季高温到来，各施工单位需准备相应的防暑降温药品和饮品存放在施工现场。				
二、施工单位				
1、送出线路：				
（1）上周例会要求落实情况：①N23 基础可靠围挡已安装完成；②项目章已启用；③送检资料及质检准备资料已安排，正在完善。				
（2）本周工作完成进度：基础开挖完成 5 基（N13、N14、N15、N16、N18）；基础浇筑完成 3 基（N17、N18、N23）；接地回填完成 0 基。				
（3）下周工作计划：基础开挖 2 基（N1、N2）；基础浇筑 6 基（N1、N2、N13、N14、N15、N16）；接地回填 11 基(N8、N11、N12、N13、N14、N15、N16、N17、N18、N19、N23)。				
2、升压站：				
（1）上周例会要求落实情况：①已安排挖掘机进场施工，加快设备基础开挖进度；②混凝土养护，采取相应的覆盖，并及时浇水养护；③室内回填，严格执				

行规范与设计要求，及时回填；④现场拆模板，仓库平板及框架柱，经过回弹，达标后通知拆除；⑤部分不合格的脚手架已经及时清理出工地，严禁使用工程上；⑥安全措施严格执行规范要求，安排专职监管人员，严禁高空抛物；⑦执行安全文明施工，脚手架及临时爬梯，按照标准执行。

(2) 本周工作完成进度：①运维楼正负零下砌砖及圈梁浇筑完成 100%；②地下设备室平板剪力墙支模完成 80%；③开挖站内设备基础 3 级完成 90%。

(3) 下周工作计划：①完成配电室，仓库栏板浇筑；②仓库一层砌砖；③运维楼完成地下回填，施工一层承重脚手架；④消防水池完成平板浇筑；⑤站外设备基础施工。

(4) 需要协调内容：①请尽快解决落实正式图纸配套；②需请总包方尽快组织签订合同。

3、光伏区：

(1) 本周工作完成进度：①大泊子桩基施工完成；②张秀家西侧土地清表完成 70%；③张秀家东侧桩基施工剩余 43 根；④迟家沟北侧新增地块 12799 m²其余两个地块在砍树及收麦子；⑤徐家庄新增地块已砍伐完成，暂未清表场平；⑥蒋家坡地块正在砍伐树木，清表场平完成部分。

(2) 下周工作计划：①南孙家庄地块剩余区域场平；②张秀家西侧土地清表完成，北侧剩余土地开始清表场平；③庙西区域开始安装前验收准备工作；④汪家院新增地块清表场平。

(3) 需要协调内容：①分线箱技术参数、钢制有吃图纸请设计尽快提供。

三、总包单位：

1、送出线路：①现场使用模板长期未更换，支模板前检查，及时更换；②养护照片每日群里反馈；③进度严重滞后与计划，以后每周末未完成要补充赶工计划。

2、光伏区：①打桩质量做好自检；②支架、组件到场后，开始验收桩基质量；③进场道路一次确认好，不要反复更改。

3、升压站：①本周工作基本停滞，需加快施工速度；②施工资料需与施工进度同步。

4、安全方面：①塔材进场，后续需上报施工计划，并对新进场人员进行三级安全教育，特种作业需持证上岗。

5、截至目前，各施工单位的施工进度均落后于计划，每个节点未达成上报计划，需上报赶工计划到总包处。

6、近期持续高温，各施工现场需做好防暑措施，现场配备防暑药品和防暑饮品，适当调整施工时间。

签发: 张永峰
2023 年 6 月 23 日

主送单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）施工项目部		
抄送单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）业主项目部		
发文单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补 光伏发电项目（一期 80MW）监理项目部	发文时间	2023 年 6 月 23 日

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。