

华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补
光伏发电项目（一期 80MW）

会
议
纪
要

（第 12 期）



常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-HYJY012

会议地点	大吴家项目部会议室		会议时间	2023. 7. 14
会议主持人	张献兵	会议主题	监理例会	
参加部门/人员： 建设单位、监理单位、总包单位 、分包单位及各施工单位项目负责人 （详见参会人员签到表）				
会议主要内容：				
一、监理单位：				
1、升压站：（1）施工进度慢，木工班组人员明显不足，尽快合理增加施工人员，完成站内设备基础浇筑等；（2）在加快完成进度的情况下，必须保证质量合格过关，文明施工；（3）钢筋要分类存放，增加防雨措施，钢筋要离地堆放，以防生锈，设立警示牌。（4）自拌水泥砂浆要有配合比的实验报告，以及砂浆试块的送检报告，搅拌机旁边张贴砂浆配合比。（5）配电房上面的空洞问题存在安全隐患，必须重视（6）升压站需增加一些专业的施工人员，进行升压站内部的卫生清扫工作。				
2、送出线路：（1）天气比较炎热，一定要多次强调安全问题，提高安全措施，以防出现意外情况（2）立塔螺栓要紧固到位，防止后续出现问题。				
3、光伏区：解决支架、组件安装不匹配的问题，提高工程进度。				
4、随着第一次质监检查即将开始，各施工单位的资料准备明显满足不了本次质监检查，要求各施工单位立即把前期资料及部分过程资料补全，达到质监检查的标准。				
二、施工单位：				
1、送出线路：（1）本周工作完成进度：①基础浇筑完成 1 基（N2）；②基础打垫层完成 1 基（N2）；③接地回填完成 4 基（N13,N14,N16,N18）；④组塔完成 6 基铁塔（N5,N6,N18,N19,N15,N16）：⑤立塔完成 2 基（N15,N16）。				
（2）下周计划安排：①基础开挖 1 基（N1）；②接地回填 2 基（N1,N2）；③组塔 8 基（N9,N11,N13,N14,N21,N22,N23,N3）；④立塔 5 基（N5,N6,N19,N18,N13）。				
2、升压站：				
（1）本周工作完成进度①配电房二次结构砌砖完成 80%，运维楼二次结构开始砌砖，②事故油池基础支模、钢筋绑扎、浇筑完成并且回填 80%，③高压室电缆沟基础筏板浇筑完成，沟壁钢筋、模板完成，储能变流一体柜底板浇筑完成、板墙钢筋、模板完成，电池集装箱底板钢筋完成。④GIS 设备基础基坑完成				

光伏区：

(1) 本周工作完成进度：①迟家沟北侧道路修筑完成；②徐家庄白杨树地块抽水及回填；③张秀家北侧清表场平道路修筑；④庙西区域支架安装；⑤庙西区域接地扁铁施工，箱变基础钢结构平台制作。

(2) 下周计划安排：①迟家沟厂区部分修筑完成；②徐家庄白杨树地块确认；张秀家北侧砍树道路修筑；③庙西区域支架安装；④庙西区域接地扁铁施工，箱变基础钢结构平台制作；⑤梁家区域接地扁铁施工；⑥升压站安装工作准备；⑦桩基施工恢复；⑧集电线路顶管施工，部分水泥道路，乡间道路切割

(3) (3) 需要协调内容：升压站电气二次图纸尽快提供；避雷针出线构架设计尽快提供；尽快提供试桩方案以及徐家庄、蒋家坡新增桩位图；

三、总包单位：

1、光伏区：强调破损管桩不得使用。要更换符合要求的管桩使用

2、送出线路：N1、N2 线塔基础材料（钢筋、模板）尽快进场、施工，基础施工接近尾声，更要管控好工程质量，剩余塔材材料安排好进场时间。

升压站资料和过程资料尽快完善，送检材料不合格的安排第二次复检、二次结构植筋检验

四、业主单位：

1、升压站设备基础图纸与一次电气图和二次电气图纸不完善和未确认部分起草正式文件抄送相关人员。

2、送出线路展开工作面，尽快解决青赔问题推进工期 7 月底要完成 23 基组塔

3、光伏区遇到阻工问题要及时反馈，以便于第一时间协调解决，不能因此影响进度，集电线路电缆到场时间、施工时间、排好工作计划

4、各施工单位资料抓紧上交，由监理审核。

签发：张永红
2023 年 7 月 14 日

主送单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）施工项目部		
抄送单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）业主项目部		
发文单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补 光伏发电项目（一期 80MW）监理项目部	发文时间	2023 年 7 月 14 日

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

监理例会签到表 2023 年 7 月 14 日

[illegible]