

华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补  
光伏发电项目（一期 80MW）

会  
议  
纪  
要

（第 13 期）



常州正衡电力工程监理有限公司



手机扫描王

# 会议纪要

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目(一期 80MW)

编号：HDZQ-ZHJL-HYJY-13

会议地点	大吴家项目部会议室		会议时间	2023.7.28
会议主持人	张献兵	会议主题	监理例会	

## 参加部门/人员：

建设单位、监理单位、总包单位、分包单位及各施工单位项目负责人（详见参会人员签到表）

## 会议主要内容：

### 一、监理单位：

1、升压站；①施工进度缓慢，要抓紧组织赶工期。②升压站混凝土出现跑模现象，要进行整改。③临时用电电缆要进行掩埋或架空。

2、送出线路：1号铁塔基础尽快完成浇筑，落实其余材料到货时间。

3、光伏区：①支架、组件安装的固定螺栓部分没有使用弹簧垫片②支架部分螺栓没有紧固到位。③安装的组件下端凸出或凹进，呈圆弧状。④组件 MC4 插头没有固定。⑤组件安装的倾角与图纸不符。⑥组件之间的间隙宽度不均匀。

### 二、施工单位：

#### 1、送出线路：

(1) 本周工作完成进度：组塔完成 5 基，立塔完成 9 基。

(2) 下周计划安排：完成 N1 铁塔基础，组塔、立塔计划完成 5 基 (N9、N11、N2、N1、N3)，光缆敷设 12-23，导线敷设 12-23。

#### 2、升压站：

(1) 本周工作完成进度：①配电室室内电缆沟浇筑，一层砌砖结束完成②仓库砌砖完成。③电缆沟垫层施工完成。④运维楼砌砖完成。⑤消防水池拆模完成。⑥设备基础开挖，浇筑，支模，多级基础穿插同步施工，水池及部分设备基础回填

(2) 下周计划安排：①计划完成预制舱基础，电池组基础，浇筑。②主变完成油坑地面硬化。③施工室外电缆沟。④消防水池一层砌砖。⑤仓库、配电室、运维楼，定网喷浆进入装饰。屋面防水施工。

#### (3) 需要业主协商解决的问题：

①请总包尽快落实站内变及避雷针基础变更，避免钢筋长时间长锈腐蚀。②尽快解决落实正式图纸配套。

#### 3、光伏区：

(1) 本周工作完成进度：①迟家沟北侧桩基施工完成 80%，②东沟，张家院厂区接地施工完成，③箱变基础平台完成 9 个，下周桩基完成后，钢结构平台就会开始安



手机扫描王

装，④升压站接地扁铁施工。

(2) 下周工作计划安排:①南孙家庄区域施工会在三天后进行，②升压站的埋地电缆管接地施工。③升压站地埋电缆管、接地施工，④集电线路电缆到货后马上开始施工。

### 三、总包单位

1、送出线路: ①持续高温，施工尽量避开中午以防中暑，② 1号基坑模板需加固。③铁塔埋深太浅以防出现问题，④落实塔材进场时间。

2、台风即将来临希望各单位加强防护措施，各单位的资料需尽快制作提交

3、升压站：管理混乱，尽快完成回执单回复；安排资料员进场。

4、升压站配合川工修路，为后续设备进场提供条件；升压站联系厂家制定静电地板；二次设备室的基础底座由川工这边制作。

5、光伏区的组件安装不规范，螺丝必须紧固到位。

6、升压站很多工序可以同时进行，加快工作周期。

7、天气炎热，做好防暑措施，避免人员中暑。

8、质检资料尽快提交，实现闭环。



签发：

年   月   日

主送单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）施工项目部		
抄送单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）业主项目部		
发文单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补 光伏发电项目（一期 80MW）监理项目部	发文时间	2023 年 7 月 28 日

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。



手机扫描王

## 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

监理例会签到表 2023 年 7 月 28 日

姓名	工作单位	职务/职称	电话	邮箱
张永生	正衡监理		13863218733	
于明伟	山东鲁南公司		18265356647	
			/	
邵利刚	华东建管		(377)554466	
李伟	山东鲁南		15684151950	
赵海	川工			
古伟国	川工			
宋林生	华东建管			/
郭洪志	华东建管			
赵晓峰	华东建管			
吴忠军	· · ·		15279004009	
陈志恒	华东建管			
于宇航	华东建管			
朱丽伟	华东建管			
孙力根	华东建管			