

华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补
光伏发电项目（一期 80MW）

会
议
纪
要

（第 015 期）



常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-HYJY015

会议地点	大吴家项目部会议室		会议时间	2023.8.18
会议主持人	张献兵	会议主题	监理例会	

参加部门/人员：

建设单位、监理单位、总包单位、分包单位及各施工单位项目负责人（详见参会人员签到表）

会议主要内容：

一、监理单位：

（1）①光伏区安装人员太少，为确保工期，尽快增加人员进行施工；②支架、组件安装存在倾角与图纸不符、螺栓紧固不到位、缺少弹簧垫片、横担悬空等现象。要对新进工人进行技术交底；③桩头防腐除锈要打磨干净，要先刷一层防锈漆，再刷一层银粉漆。

（2）送出线路：①接地固定螺栓生锈严重，需要更换为符合要求的镀锌螺栓，并同时测接地电阻；②绝缘子安装时要清理干净。

（3）升压站：①施工人员少，施工进度缓慢，构架基础和电缆沟基础要抓紧时间施工；②消防水池预留洞以及配电房、运维楼、废品库的雨棚浇筑前没有报验，出现任何问题由施工方负责。③高低压室的预埋槽钢不合格，需尽快整改；④质检整改资料，不能出现“正在整改中、正在完善中”等词语，并且要附着整改后的图片。⑤升压站储能回填要把地面夯实。

（4）集电线路：开挖的深度以及宽度要符合图纸要求。

二、施工单位：

1、山东安装：

（1）上周完成：

①：N1 号铁塔接地回填完成，②：N1 号铁塔组塔完成，③：N2 号铁塔立塔完成，④：光缆敷设 2-23 号铁塔 2 线全部完成，⑤：导线敷设 2-23 号铁塔 3 相全部完成，⑥：N2-N23 号铁塔附件安装完成 21%，⑦：N2-N23 号铁塔耐张引流线夹完成 23%，⑧：N2-N23 号铁塔紧线完成 21%，绝缘子安装完成 23%。

（2）本周计划：

①：立塔 N1 铁塔，②：铁塔附件安装计划 N2-N23 号铁塔，③：耐张引流线夹计划 N2-N23 号铁塔，④：紧线计划 N2-N23 号铁塔，⑤：对测站进站改造 N23 号导线光缆进构架，⑥：升压站构架段 N1 号导线光缆上构架，⑦：0 线熔接 N1、N12、N23 号 0 缆熔接，⑧：铁

塔附件消缺紧防盗帽，⑨：N1-N23 号封帽，⑩：N1-N23 号加挡土墙

(3) 取样送检记录：

绝缘子取样送检

2、招远瓦里：

本周完成：围墙腻子完成，地面垫层已经完成，室外电缆沟开挖，卫生间地面完成。

下周计划：构架基础完成，室外电缆沟完成。

3、四川工程：

上周完成：

张秀家清表完成；张家院接地扁铁已完成准备回填；箱变平台 18 个已经制作完成；升压站区域在上周完成主变以及储能 PCS 安装，二次柜就位完成，升压站南侧接地扁铁全部完成。

下周工作计划：

1、桩基恢复施工，迟家沟接地扁铁施工，箱变基础监理验收之后也会施工

2、升压站：①SVG 附件的安装完成，主变附件试验安装完成，所有盘柜到位后进行安装。②蓄电池室设备进行安装，升压站里面的控制电缆到货后开始施工，包括桥架。③站用变的电缆 240*20 的电缆已经进场，电缆已经敷设到低压盘柜。

集电线路：徐家庄 FZ22—FZ16 开挖完成，C 线 c4 到 c1 开挖。

3、光伏组件安装，庙西、大吴家、东沟子、张家院、徐家庄、迟家沟、蒋家坡、下林庄继续施工

需要解决问题

1、土地纠纷、树木未砍伐，许多桩位在边缘，一旦组件安装完成后就无法在进行施工，有许多组件就会损失掉。

2、升压站的高压室、蓄电池室需尽快交付安装，储能电池集装箱尽快回填完成交付安装。

3、GIS 气体堆放问题（放到危险品仓库）

4、升压站设备室门窗问题

5、排水图纸问题

三：总包单位

1、送出线路清理螺栓生锈以及安全问题，集电线路手续办理情况要在监理会议当中进行汇报，

2、升压站构架基础以及电缆沟，高低压室尽快施工完成。

3、桩基复工问题，桩基检测时间要落实。

工程

张远齐
电项目
监理

- 4、张家院、迟家沟尽量避免开挖引起不必要的民事纠纷。
- 5、光伏区人员数量较少，合理增加施工人员；
- 6、集电线路关于与道路、树的安全距离，施工时要考虑，尽量按图施工；
- 7、光伏区：根据合同要做桩基检测，组件安装完成后很难在做桩基检测，所以尽快完成。
- 8、升压站场坪道路开挖、电缆沟开挖分区执行，增加人员，晚上加班争取完成；
- 9、升压站资料要抓紧时间完成，要形成资料闭环且不能再拖。
- 10、升压站屋面防水施工整改不好要全部拆除重新施工。

签发：

2023年8月18日

主送单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）施工项目部		
抄送单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）业主项目部		
发文单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补 光伏发电项目（一期 80MW）监理项目部	发文时间	2023 年 8 月 18 日

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

监理部

华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补
（一期 80MW）
项目部

华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

监理例会签到表

监理例会签到表 2023年8月18日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮 箱
张永红	已离岗			
宋晓红	正街			
陈和玉	正街			
邵利刚	建管			
赵海	川工			
李伟	山东			
朱朋	建管			
杨元喜	建管			
白冰	正街			
李明	正街			
李忠平	正街			
李红	建管			
赵晓峰	建管			