

华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补
光伏发电项目（一期 80MW）

会议纪要

(第 018 期)



常州正衡电力工程监理有限公司



会议纪要

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目(一期 80MW)

编号：HDZQ-ZHJL-HYJY018

会议地点	大吴家项目部会议室		会议时间	2023.9.8
会议主持人	张献兵	会议主题	监理例会	

参加部门/人员：

建设单位、监理单位、总包单位、分包单位及各施工单位项目负责人（详见参会人员签到表）

会议主要内容：

一、监理单位：

1、升压站：

①：土建部分消缺清单已发给瓦里施工方，要求抓紧整改。②：电缆沟电缆支架需要刷防锈漆。③：电缆沟上部要用细石混凝土找平，在盖板之前标高要一致，不允许出现高低不平的现象。④：高压室屋顶梁混凝土跑模，要求整平之后再进行涂刷。⑤：消防水池内部涂抹防水砂浆，把内部淤泥垃圾清理干净，⑥：接地网接地极深度一定要按图纸进行施工。

2、光伏区：

①：组件安装完成后上部表面平整度不符合要求；②：横担悬空、桩头防腐不符合要求；③：光伏板安装时保护纸未清理；要对新进工人要进行技术、安全交底，④：组件、支架安装存在质量问题，斜梁以及横面组件和竖面组件不在一个平面，⑤：箱变平台在安装时，焊条要按图纸要求使用，要保留其合格证；⑥：箱变平台安装要保证桩基合格，防止出现安全、质量事故。

3、送出线路

①：基础扫尾工作一定要对工人技术交底，要求施工到位②：对侧站进站问题要尽快落实。

4、集电线路

①：放置电缆的托轮较少，要求增加托轮，防止电缆出现磨损破裂
②：光伏区接地和集电线路隐蔽前必须报验，没有经过验收的就隐蔽回填的监理一律不予签认。

二、施工单位：

1、送出线路：

(1) 本周完成

①：N1 铁塔立塔及敷设导线光缆完成，②：N1 号铁塔铁塔附件安装及紧线做引流线夹完

成，③：N2-N23号铁塔耐张引流线夹完成，④：N1-N23号铁塔封帽完成

（2）下周计划安排

①：对侧站进站改造N23号导线光缆进构架，②：升压站构架端N1号导线光缆上构架，
③：0缆熔接N1、N12、N23号0缆熔接，④：铁塔附件消缺紧防盗帽，⑤：N12、N7、
N11、N23加挡土墙

2、升压站：

①：室外电缆沟浇筑完成，②：室外电缆沟支架焊接及回填，③：窗户、大门安装，④：
设备基础消缺。

3、光伏区：

（1）上周完成：

东沟子、张家院补桩完成，桩基检验完成，箱变平台开始施工，迟家沟西侧接地扁铁施
工，升压站继续接地施工，主变注油、滤油完成，二次室盘柜接线以及电缆施放，升压
站桥架完成，电缆管继续施工；集电线路B、C线正常施工；

（2）本周计划安排：

桩基、箱变平台、接地扁铁继续施工，升压站SVG、GIS安装、调试，电缆沟构架、避雷
针安装、二次盘柜接线以及电缆施放

集电线路B、C线继续施工，光伏区继续施工。

（3）需要解决的问题：

直流厂家进场时间，二次电缆测相关图纸，六氟化硫气体检测已联系厂家，十五天后出
检测报告，光伏区组件安装因阻工原因人员流失较大

三：总包单位

1、首次质检资料今天全部要完成


2、升压站确认二次质检资料员，②：材料等原材料需要检测报告，③：构架基础回填以
及内部垃圾清理，消防设备泵房要确定什么时候到场

3、集电线路开挖机械太少需增加机械进场，分支箱进场时间需要确定，电缆沟、电缆井
需要征地的点整理出来，上报业主。

4、送出线路安装警示牌，对新进人员进行技术交底，

5、二次质检在本月25日，资料提前准备齐全。

签发：



2023年9月8日

主送单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）施工项目部		
抄送单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）业主项目部		
发文单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补 光伏发电项目（一期 80MW）监理项目部	发文时间	2023 年 9 月 8 日

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

监理例会签到表

2023年 9月 8日

姓名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
孙明子	石建		18265356647	
张永忠	正衡监理		13863218733	
赵晓萍	华东院			
邵利刚	华东院			
李伟	华东院		1568451950	
孙秀波	川二			
李海	川工		18090311789	
郭锐志	华东院			
朱朋伟	华东院			
宋致金	正衡监理		15952212597	
瞿树波	正衡		13936860786	
白伟	正衡监理		17826307021	