

华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补
光伏发电项目（一期 80MW）

会
议
纪
要

（第 019 期）



常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-HYJY019

会议地点	大吴家项目部会议室		会议时间	2023.9.15
会议主持人	张献兵	会议主题	监理例会	
参加部门/人员： 建设单位、监理单位、总包单位、分包单位及各施工单位项目负责人（详见参会人员签到表）				
会议主要内容：				
一、监理单位：				
1、升压站：				
①土建整改消缺抓紧施工；②运维楼闭水试验没有完成；③GIS 集装箱钢结构底板存在质量缺陷，GIS 设备出现沉降，要报送经设计单位认可的处理方案，并按照审批后的方案进行施工。				
2、光伏区：				
①：检查发现组串平整度、同组组件边缘高差不符合要求，需整改；②：支架横担下面铺垫砖头现象，需整改；③：组串下端高度达不到设计要求，需整改；④：支架斜梁弯曲，应尽快查明原因；⑤：迟家沟 15#方阵接地验收时发现有部分接地未完成；接地未验收已有部分回填；⑥：光伏区要配备质量检查员，对现场施工质量进行把控，组件安装完成后先进行自检。				
3、集电线路				
①：敷设电缆时需增加滑轮，防止出现电缆敷设时磨损、损坏				
②：电缆敷设完成、电缆沟防护盖板铺设完成必须通知监理验收，不允许私自回填，未报验就回填的都需要剥离检查。				
二、施工单位：				
1、送出线路：				
（1）本周完成				
①：塔基基础周围复耕以及道路复耕。				
（2）下周计划安排				
①：对侧站进站改造：N23 号导线光缆进构架，②：升压站构架端：N1 号导线光缆上构架，③：0 缆熔接：N1、N12、N23 号 0 缆熔接，④：铁塔附件消缺紧防盗帽，⑤：N12、N7、N11、N23 号铁塔加挡土墙，⑥：塔基础复耕及道路复耕				
2、升压站：				

①：防盗门安装，消防管道、给排水管道施工，土建基础整改消缺。

3、光伏区：

（1）完成及计划：

①：大吴家、迟家沟、下林庄区域继续桩基补桩，②：箱变平台安装以及箱变的安装，③：迟家沟西侧接地扁铁完成转移至迟家沟东侧施工，④：升压站继续接地施工，⑤：二次室盘柜接线及电缆施放，⑥：电缆管继续施放，⑦：构架、避雷针到场后开始施工，⑧：集电线路B、C线继续施工，光伏区正常施工。

（2）需要解决的问题：

光伏区存在严重的阻工情况，人员流失幅度较大，阻工问题希望解决


4、集电线路

5号分支箱到11号分支箱施工1100米，电缆敷设800米，9号到10号施工，10号到升压站施工300米，

三：总包单位

- 1、二次质检马上开始，各施工单位资料准备好；
- 2、升压站站内垃圾要清理，光伏区内塑料垃圾及时清理，现场安全问题做好；
- 3、升压站土建资料员到场后对接资料，整理资料；
- 4、送出线路资料要整理盖章完成；挡土墙要安装排水管，周围用沙石包裹不能直接插入泥土中。

签发：



2023年9月15日

主送单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）施工项目部		
抄送单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）业主项目部		
发文单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补 光伏发电项目（一期 80MW）监理项目部	发文时间	2023 年 9 月 15 日

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

监理例会签到表

2023年 9 月 15日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
于时子	瓦建		18265356647	
赵海	川工		18090311789	
张永峰	正衡监理		13860218733	
张永峰	川二		15680952106	
朱启金	正衡监理		15952252597	
杨松	华东院		18291895892	
张	山东工业		15684151950	
姜建军	华东院			
郭悦杰	华东院			
朱朋伟	华邦院			
杨力	华东院			
赵晓辉	华东院			
于宇航	华东院		13043391019	
曲清源	圣董源		18596162888	
唐和正	正衡		1393686786	
刘	正衡监理		17826307021	