

华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补 光伏发电项目（一期 80MW）

会 议 纪 要

（第 020 期）

常州正衡电力工程监理有限公司



会议纪要

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-HYJY020

会议地点	大吴家项目部会议室		会议时间	2023. 9. 29
会议主持人	张献兵	会议主题	监理例会	
参加部门/人员： 建设单位、监理单位、总包单位 、分包单位及各施工单位项目负责人 （详见参会人员签到表）				
会议主要内容：				
一、监理单位：				
1、升压站：				
①：消防管道、排水管道抓紧施工；②：土建未完工程要抓紧完成；③：电缆沟内垃圾清理干净后再盖电缆沟盖板。				
2、光伏区：				
①：支架、组件安装人数波动大，需尽快增加安装人员，保证工期正常完成；②：箱变钢梯下端与地面距离太大，需要落实处理方案；③：4 平方直流电缆敷设从地下埋设现改为架空敷设需经过设计同意。				
3、集电线路				
①：电缆敷设、电缆盖板、电缆回填时都需要进行报验，未经验收擅自回填由施工方承担全部责任。②：电缆盖板之间间距不能超过 10 公分，电缆与光缆间隔要大于 25 公分，要与两个施工队伍交底清楚，				
二、施工单位：				
1、瓦里公司：				
下周主要进行消防及排水管道施工，电缆盖板敷设，土建消缺。				
2、四川工程：				
升压站电气施工正常进行，构架光缆接头熔接需要与外送线路协商。储能舱体内接线由厂家负责，舱体外由川工负责；GIS 调试 9 月 30 日进行。				
三：总包单位				
①：光伏厂区防火力度要加大，动火要办理作业票，作业人员禁止吸烟，高空施工等安全问题要重视；				
②：集电线路电缆敷设时滑轮太少，类似情况多次发生，如下次出现滑轮不够的情况直接进行罚款；				

- ③：光伏区接地沟进度缓慢，需加大投入进行施工；
- ④：要求川工倒排工期计划，包括机械投入、人员投入的工作计划以及针对厂区的土地要求计划；
- ⑤：遇到交叉施工的问题提前沟通，要给双方留出解决问题的时间；
- ⑥：光伏厂区人员缓慢流失，要求增加安装人员，开设新的工作面；
- ⑦：集电线路施工没有按照要求配备挖机，需要立即增加挖机数量进行施工。
- ⑧：国庆期间施工，要确保安全施工，不准出现任何安全问题。

签发：张永强

2023 年 9 月 29 日

主送单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）施工项目部		
抄送单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）业主项目部		
发文单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补 光伏发电项目（一期 80MW）监理项目部	发文时间	2023 年 9 月 29 日

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

监理例会签到表 2023 年 9 月 29 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
张和光	正衡监理		13863218733	
陈世江	正衡		15931860788	
白沛	正衡		17826307021	
于明宇	正衡		18265356647	
赵海	正衡		18090311789	
杜重明	正衡		15680952106	
白力强	华东建安		15248032682	
郭悦杰	华东建安			
张立奎	华东建安		1736451653	
赵建群	华东建安			
于宇航	华东建安		13043391019	
李忠华	华东院			
邵利刚	华东建安		13717554466	
朱成奎	正衡监理		15912215597	
杨远喜	华东院		18291895892	