

华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补
光伏发电项目（一期 80MW）

会
议
纪
要

（第 023 期）

常州正衡电力工程监理有限公司



会议纪要

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-HYJY023

会议地点	大吴家项目部会议室		会议时间	2023.10.20
会议主持人	张献兵	会议主题	监理例会	
参加部门/人员： 建设单位、监理单位、总包单位 、分包单位及各施工单位项目负责人 （详见参会人员签到表）				
会议主要内容：				
一、监理单位：				
1、质量方面				
(1)：升压站铺石子地面要压实后再铺撒石子；				
(2)：升压站损坏的排水管道要进行更换；				
(3)：光伏区支架抱箍螺丝与螺母配合间隙过大，不合格的需要更换；				
(4)：光伏区桩头未防腐刷漆。				
(5)：储能爬梯抓紧时间制作、安装；				
(6)：集电线路穿过排水沟的电缆套管深度要符合设计要求，管口要做防水封堵，套管材质须满足设计要求。				
(7)：各方阵箱变、逆变器要进行编号。				
2、安全方面				
(1)：升压站“外来人员禁止入内”的标识牌要安放好；				
(2)：地下设备用房的楼梯栏杆抓紧时间安装；				
(3)：光伏区做好防火，禁止吸烟，电焊工应持证上岗，现场要有专人监管，配备灭火器。				
(4)：箱变爬梯的门抓紧时间制作安装，安全标志要在醒目的位置悬挂；				
3、进度方面				
(1) 上周例会未完成工作：				
土建：升压站电缆沟盖板，站内道路、散水、储能基础抹面，储能爬梯安装，地下设备用房楼梯栏杆。				
电气：部分接地未完成，试验调试未完成，防火封堵未完成。				
(2) 光伏区接地、3kV 低压交流电缆敷设、集电线路、箱变安装进展缓慢，须增加人员、机械加快进度。				
三、施工单位：				
1、瓦里建筑：				

下周主要施工大门安装，站内道路施工，外墙施工，高压室电缆沟盖板铺设，地下设备用房楼梯围栏的安装，运维楼散水施工。

2、四川电建

- (1) 路灯照明开始施工、防火封堵完成 40%，设备试验根据现场进度开始调试试验
- (2) 光伏厂区正常施工
- (3) 东沟子低压电缆沟的开挖难度颇大，地势结构等问题施工进度缓慢，需要增加机械。
- (4) 3kV 电缆过路穿管需要征地的问题
- (5) B 线剩余有 300 多米，3 天可以完成，C 线剩余未施工有 3 千多米，月底可以完工。
- (6) 电缆接头的位置以及征地问题要抓紧解决。

3、送出线路

升压站 O 缆导线上构架之后做引流线夹紧线，后续还有线缆的熔接。

三、总包单位：

- (1) 光伏厂区组件支架安装完成后垃圾、剩余材料以及破损的光伏组件及时清理。
- (2) 厂区工人吸完烟的烟头及时灭掉，正值秋季风大杂草已经干枯已免引起火灾，森林防火要时刻保持警惕
- (3) 箱变平台的栏杆和警示标识的安装以及箱变桩头的防腐措施尽快落实完成。
- (4) 现在工作重心在川工这边，川工要做一个工作计划，合理安排工作，每天汇报当天的工作内容以及工作进度。
- (5) 集电线路进升压站的电缆沟由川工来做
- (6) 3kV 路径根据现场情况确定好，协调找李晓，后续把路径反馈回来。

签发：

2023 年 10 月 20 日

主送单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）施工项目部		
抄送单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）业主项目部		
发文单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补 光伏发电项目（一期 80MW）监理项目部	发文时间	2023 年 10 月 20 日

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

监理例会签到表

2023年10月20日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
张永昌	正衡监理		1386348733	
邵利刚	总包		13777554466	
李 磊	总包		19135835166	
加力根	总包		15248032682	
陈吉恒	总包		18793180874	
郭悦杰	总包			
杨红十	总包			
杨金成	施工			
陈和玉	正衡监理		1393686786	
白沛	正衡监理		17826307021	
于宇舟	总包		13043391019	
毕伟	山东二建		15684151950	