

华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补
光伏发电项目（一期 80MW）

会
议
纪
要



常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

编号：HDZQ-ZHJL-HYJY025

会议地点	大吴家项目部会议室		会议时间	2023. 11. 17
会议主持人	张献兵	会议主题	监理例会	
参加部门/人员： 建设单位、监理单位、总包单位 、分包单位及各施工单位项目负责人 （详见参会人员签到表）				
会议主要内容：				
一、监理单位：				
1、质量方面				
(1) 光伏区单桩浇筑要对外露螺栓进行保护。				
(2) 升压站消防门接地线要穿管暗敷。				
(3) 低压电缆要按照设计要求进行敷设、盖砖，验收合格后回填。				
(4) 配电房高压室盖板下面的角钢要更换成槽钢，不能在电缆沟侧面用膨胀螺栓固定。				
(5) GIS 设备周围接地铜排必须与接地网连接。				
(6) 检查发现光伏区支架、组件安装螺栓部分没有紧固，要立即排查整改。				
2、安全方面				
(1) 光伏区施工现场禁止吸烟；				
(2) 光伏区动火作业要编制专项施工方案和应急预案。				
(3) 焊接人员要人证一致，严禁无证作业；				
(4) 登高作业必须系好安全带。				
3、进度方面				
(1) 直流电缆、低压电缆施工进度缓慢，要增加施工进度。				
(2) 箱变要抓紧安装就位，道路不通问题抓紧解决。				
三、施工单位：				
1、瓦里建筑：				
(1)：基础消缺。				
2、四川电建				
下周工作计划				
(1) 集电线路：B、C 线全线贯通，A 线大约在本月 25 日左右电缆沟和电缆敷设完成；电缆头制作与分支箱基础向前推动。				
(2) 低压电缆沟回填需要铺沙盖砖，，准备开始施工。				

存在的问题

(1) 6、24、17#方阵没有打桩，7、31、30#方阵集电线路施工无法通过，12、13#方阵没有通行道路无法施工。

(2) 低压电缆沟开挖存在征地问题，导致低压整体进度缓慢。

(3) 集电线路进升压站穿墙是谁来施工需确定。

三、总包单位：

(1)：光伏区接地焊接动工需要有动火作业票，作业票要求有施工人员以及施工地点。

(2)：在接地施工时，防火措施要做好，安全员多增加几名，时刻保持警惕。

签发：张永峰

2023 年 11 月 17 日

主送单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）施工项目部		
抄送单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）业主项目部		
发文单位	华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补 光伏发电项目（一期 80MW）监理项目部	发文时间	2023 年 11 月 17 日

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

