

会议纪要

工程名称：中辉新能源巢湖经开区融捷金属一期屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM10-ZHJL-010

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 09 月 15 日
会议主持人	梁智豪		
会议主题：监理周例会			
会议内容： 2022 年 09 月 15 日下午 14:00 在项目部会议室由监理单位组织进行监理周例会，形成纪要如下： 一、上次会议落实情况： 二、会议内容： 1、现定于09月30日并网验收，施工单位必须按照约定时间完成施工。 2、屋面已施工完成，现场检查发现仍有问题遗留，后续将以整改单的形式下发，施工单位认真整改。 3、电缆敷设抓紧施工，必须在09月30日之前完成，避免影响并网节点。 4、施工过程资料至今未见，若后期对工程造成影响由施工单位全部负责。 5、施工人员进入施工现场必须佩带安全帽，按要求戴好帽扣，正确使用劳保用品。施工时要做安全防护，现场严禁酒后作业，做好现场安全文明工作，加强现场管理。			
主送单位	浙江泰辉新能源有限公司		
抄送单位	巢湖市中辉新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022 年 09 月 15 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	项目会		
会议时间	2021.09.06		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	张智东	中铁	
2	张敏航	中铁	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			