

京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目

会
议
纪
要

(第 02 期)

常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称：京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目

编号：ZHJL-JNSM-002

会议地点	项目部办公室		会议时间	2022.3.24
会议主持人	张献兵	会议主题	监理例会	

参加部门/人员：

建设单位—京能源深（苏州）能源科技有限公司 韩飞 王廷璋

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司 张献兵

总包单位—江苏丰辉电力建设有限公司 赵长春 黄经忠 陆号

附：参会人员签到表

会议主要内容：

- 1、组件、逆变器确定好到货日期，每拖延一天考核一万元。
- 2、支架基础模具破损的不许继续使用，要更换新的，不要修复。
- 3、道路上、屋顶上卫生要及时清理，支架安装前必须把屋顶混凝土渣等垃圾清理干净。
- 4、支架安装完成，要验收合格后才能安装组件，否则，安装的组件全部拆除，不允许继续使用。
- 5、对违反质量、安全等方面规定的考核一次壹万元，第二次仍违反或不按要求整改的，罚款将增加。
- 6、把不符合要求的混凝土基础，要修复完好，颜色要一致，打磨要光滑。
- 7、疫情期间，要注意个人防护。工人宿舍要做好防火等方面的安全措施。
- 8、支架基础放线要以圆心来控制，不要边部控制。
- 9、基础抹面要分次进行抹面，抹面后的混凝土表面要光滑。

- 10、地脚螺栓上的水泥要及时清理干净，避免影响后期支架安装。
- 11、商品混凝土配合比报告要随车携带，试压块要现场留存。
- 12、支架进场要有合格证、试验报告等质量证明文件，进场要检查镀锌层、规格型号是否与图纸一致。
- 13、屋顶施工用的配电箱没有安装接地线，需立即整改。
- 14、新增加的施工人员，要收集健康码、行程码、核酸报告信息，对有去过中高风险地区的人员禁止进场。

签发：

年 月 日

主送单位	京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目施工单位项目部		
抄送单位	京能源深（苏州）能源科技有限公司工程项目部		
发文单位	京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目监理项目部	发文时间	2022.3.24

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

