

第一次周例会会议纪要

工程名称：淮安骏盛 1MW/3.35MWh 大工业储能及 3.57MW 分布式光伏项目

编号：JSGF-ZHJL-LH-001

会议地点	项目现场办公室	会议时间	2023 年 02 月 09 日
会议主持人	王洪伟		
会议主题：本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容：			
一、本周工程进度：			
1. 爬梯基础施工完成。			
2. 支架及检修步道板进场。			
3. 施工人员进场手续已办理完成。			
二、下周工作安排：			
1. 夹具螺栓装配。			
2. 屋面定位放线刷防腐漆。			
3. 夹具安装。			
4. 爬梯安装。			
三、总包项目部			
1. 施工队要严格按照设计要求进行施工。			
2. 在施工期间我们将协调好业主的关系，同时保证施工人员的安全。			
3. 安全帽、安全带进场正确佩戴。			
四、监理项目部			
安全：			
1. 对进场工人进行安全培训，三级安全教育考试答题，附身份证复印件备案备查。			
2. 购买集体保险。			
3. 执行早班会，防坠落，防高空抛物等班前安全教育。			
4. 作业人员佩戴安全帽、防滑鞋，禁止吸烟，禁止嬉戏打闹。			
5. 施工区域要配置一名专职安全员，佩戴安全员袖标。			

- 6. 在进入施工区域和危险部位悬挂警示标识。
- 7. 现场临时用电需报厂方同意后使用，做好三级配电二级保护。
- 8. 现场动火作业必须做好防护措施和配备灭火设施。
- 9. 屋面施工现场的临边防护措施必须做好，做好上下屋面的保护措施，确保施工安全。

进度：

- 1. 尽快制定项目划分表，依照项目划分表定施工进度计划，上报监理、业主审批。
- 2. 依照项目划分顺序排列施工方案。
- 3. 所到场原材料提前报验，及时收集合格证，检验检测报告，做好原材料及设备的登记台帐，开箱检验通知监理、业主共同开箱检验见证材料设备有无损坏，做好开箱检验记录。

质量：

- 1. 在施工过程中应严格控制质量按照图纸要求施工。
- 2. 动用厂方的地面、墙面、屋面及原有预埋件、安装设备必须报厂方同意后方可施工，否则因此造成的损失及罚款由施工单位自行承担。
- 3. 屋面施工时材料必须轻拿轻放避免破坏屋面的彩钢板，如破坏彩钢板防腐层要及时做好防腐措施。

五、业主项目部

- 1. 施工中注意做好安全防护，施工要严格按设计文件规范施工，组件破损要及时上报和更换，组串接好后要做好保护，避免触电。
- 2. 支架、组件安装完成要美观。

抄送单位	上电智汇（淮安）新能源科技有限公司、四川浩泽泰建筑工程有限公司		
发文单位	淮安骏盛 1MW/3.35MWh 大工业储能及 3.57MW 分布式光伏项目 监理项目部	发文时间	2023 年 02 月 09 日