

第三次周例会会议纪要

工程名称：安徽紫江喷铝环保材料有限公司 1,9MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号：AHZJ-ZHJL-LH-004

会议地点	项目办公室	会议时间	2022 年 09 月 16 日
会议主持人	王洪伟		
会议主题:， 本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容：			
本周工程进度：			
1. 支架，夹具完成 100%			
2. 组件完成 23%			
3. 桥架完成 80%			
下周工作安排：			
1. 桥架安装工作。			
2 进行直流电缆敷设工作。			
3 组件安装。			
总包发言			
1、施工队要严格按照设计要求进行施工。			
2、在施工期间我们将协调好业主的关系，同时保证施工人员的安全。			
3、施工材料根据设计要求及技术协议进行采购验收。			
4、天气高温合理安排施工进度计划。			
监理项目部发言			
安全：			
1、对进场工人进行安全培训，三级安全教育考试答题，附身份证复印件，交监理部备案。			
2、购买集体保险。			
3、执行早班会，防坠落，防高空抛物等班前安全教育。			
4、作业人员佩戴安全带、安全帽、防滑鞋，禁止吸烟，禁止嬉戏打闹。			
5、房顶女儿墙不足 1.2 米高的加装防护围栏，要悬挂安全标识。			
6、每个施工区域要配置一名专职安全员，佩戴安全员袖标。			

7 抓紧提供进场材料的厂家资质，如果提供的资质与进场材料不符，由此产生的后果由施工单位承担。

进度：

1、沟通设计院图纸进场，进行设计交底图纸会审，尽快制定项目划分表，依照项目划分表定施工进度计划，上报监理、业主审批。

2、依照项目划分顺序排列施工方案。

3、前期策划文件报审，尽快上报。

4、所到场原材料，材料员及时收集合格证，检验检测报告，做好原材料及设备的登记台帐，开箱检验通知监理、业主共同开箱检验见证材料设备有无损坏，做好开箱检验记录。

质量：

1、在施工过程中应严格控制质量按照图纸要求施工。

2、直流电缆敷设中注意不得划伤电缆皮。

抄送单位	马鞍山申曜新能源科技有限公司 上海电力安装第一工程有限公司		
发文单位	扬州鑫网新能源（潍柴动力） 1.385.73KWp 分布式光伏发电项目 目监理项目部	发文时间	2022 年 09 月 16 日