

会 议 纪 要

工程名称: 江苏三元轮胎有限公司 (一期 10MW) 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-LHJY-003

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 09 月 4 日
会议主持人	贾金光	参会人员	签到表附后
会议主题: 江苏三元轮胎有限公司 (一期 10MW) 屋顶分布式光伏发电项目工程第三次工地会议			
会议内容: 2022 年 09 月 04 日上午 16:00 在项目工程部会议室第三次工地会议, 会议具体内容如下: 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题: 上周工作进展: 1、13#厂房整体完成; 2、2、3、4、7、8、9、10、11、12、13、厂房环网接地完成; 3、仓库、过道 1、过道 2 厂房环网接地完成; 4、变压器整改、通电完成; 5、9#厂房穿刺导垫片整改完成; 6、材料走道板、支撑到货; 需要协调工作: 无。 下周工作计划: 1、6MW 并网前必须认真仔细测量开路电压; 2、13#厂房封板完成; 3、2、3#走道板安装; 4、2、3、7、8、9、10#厂房压块调整; 5、15#厂房整改完成; 6、施工现场垃圾及时清理, 不能过夜; 二、监理单位的要求及安全文明施工 1、加强现场施工人员安全教育, 每天要开班前会, 新进场施工人员及时做三级安全教育及技术交底。 2、施工质量严格按照图纸及规范要求进行施工。 3、现场施工进度、人员及时调整增加, 合理安排。 4、图纸需完善, 有取消或变更的及时让设计院出具书面说明及变更。 5、施工资料要与现场进度同步, 新进场材料、构件及时报审监理项目部。同时每道			

工序完成后在进入下道工序前需报审监理项目部，待验收合格后方可进行下道工序。
6、夏季施工注意防暑降温措施，现场应该配备防暑降温物品及药物，合理安排上下班时间。

7、逆变器支架上部遮雨棚边部过于锋利存在安全隐患，图纸设计相关防护提前施工，确保安全。

8、所提出的问题立即处理不要拖拉。

9、吊装作业必须要有专人进行指挥，卸货人员必须与被吊货物保持安全距离，严禁扎堆。

10、现场需要整改的问题还很多，施工单位要仔细严格的按业主要求整改，确定整改完成时间。

三、建设单位提出的要求

1、上周存在的问题本周需汇报落实情况，未完成的需说明缘由，安全问题必须处理，未按期完成进行考核处理。

2、现场临时用电箱不规范，要求专业电工抓紧处理；

3、安全工作处理不严谨，需要加强现场安全管理力度；主要几个爬梯的安全要尽快处理；施工人员场内要注意礼让车辆；焊接的电源线焊把线要摆放整齐；

4、每周对进度进行分析，所施工项是否影响下周计划；整改的进度要排出计划；

5、材料到货必须通知验收，未验收通过禁止卸车；

6、吊装作业指挥混乱，未见对讲机及专业指挥人员，人员过于集中；

7、接地防腐的质量不满足规范要求及时处理；

8 电缆破损的问题要尽快和专人对接处理；

主送单位	宿迁市优祚新能源科技有限公司、江苏苏美达电力运营有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司江苏三元轮胎有限公司(一期10MW)屋顶分布式光伏发电项目工程监理项目部	发文时间	2022年9月4日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

_____会议签到表

[illegible]