

会 议 纪 要

工程名称: 江苏三元轮胎有限公司 (一期 10MW) 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-LHJY-005

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年 9 月 18 日
会议主持人	贾金光	参会人员	签到表附后
会议主题: 江苏三元轮胎有限公司 (一期 10MW) 屋顶分布式光伏发电项目工程第四次工地会议			
会议内容: 2020 年 9 月 18 日上午 16:00 在项目工程部会议室第五次工地会议, 会议具体内容如下: 一、施工单位汇总上周项目施工情况下周工作计划及需要协调问题: 1、7、8、9 过道 2 压块整改完成; 2、过道 1 走道板安装完成; 3、3#走道板安装完成 95%; 4、5#厂房支架安装完成 80% 5、2、3、11、12、仓库清洗系统水管安装完成 90%; 6、3#厂房北坡支架安装完成; 下周工作计划: 1、并网前开路电压测试, 6mw 并网; 2、仓库封板安装; 3、15#厂房压块整改; 4、14 号厂房过火区域支架安装; 5、4、7、8、9、12、13、14、15、清洗水管安装; 6、5 号、配电间, 2、4、发货仓库北坡支架安装 需要协调工作: 1、仓库、13 号楼北侧三元厂房电缆需要和三元沟通处理; 2、14 号厂房协调气楼厂家移交屋面; 上周已清理一遍, 但未完全弄干净; 二、监理单位的要求及安全文明施工 1、资料抓紧报审监理都到场一个月了一份报审资料都没有看到, 后续严禁拖拉。 2、屋顶的灭火器是否满足要求。 3、新进人员及时做好安全交底及三级教育。			



- 4、上周仍发现屋顶施工人员又不带安全帽的并已经考核,希望每个施工人员都提高安全意识,杜绝类似安全问题的发生;
- 5、吊装作业必须要有专人进行指挥,卸货人员必须与被吊货物保持安全距离,严禁扎堆,
- 6、吊装作业时现场应设置安全警戒标识,并设专人监护,非作业人员禁止入内;
- 作业前要检查吊具、锁具的安全性,不得超负荷吊装;
- 7、整改不认真,要认真对待仔细整改。

三、建设单位提出的要求

- 1、找三元处理 14#火灾后卫生清理、11#组件踩踏、13#及仓库组件上三元电缆及加固事宜要尽快落实;
- 2、电缆、及加固问题及时解决,直流电缆是否有好的解决方案、相关实验报告等,提供详细的报告;
- 3、新到的一台逆变器要尽快更换并寄给厂家;
- 4、现场材料要集中摆放、随施工随清理,封板前需验收合格后进行;
- 5、项目资料除竣工部分外,本周需全部完成并提交监理审核;

主送单位	宿迁市优祚新能源科技有限公司、江苏苏美达电力运营有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司江苏三元轮胎有限公司(一期 10MW)屋顶分布式光伏发电项目工程监理项目部	发文时间	2020 年 09 月 18 日

注:会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。



_____会议签到表

[illegible]