

会 议 纪 要

工程名称: 江苏三元轮胎有限公司 (一期 10MW) 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-LHJY-006

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 9 月 25 日
会议主持人	贾金光	参会人员	签到表附后
会议主题: 江苏三元轮胎有限公司 (一期 10MW) 屋顶分布式光伏发电项目工程第六次监理会议			
会议内容: 2022 年 9 月 25 日上午 16: 00 在项目工程部会议室第六次工地会议, 会议具体内容如下: 一、施工单位项目施工上周施工情况及下周施工计划和需要协调问题: 1、15 号厂房压块及压条整改; 2、14 号厂房过火区域支架安装; 3、4、7、8、9、12、13、清洗水管安装; 4、4 号北坡、5 号厂房南坡支架安装; 5、2、3、11、仓库清洗管道安装完成 90%; 6、配电间, 发货仓库、5 号北坡支架安装; 7、所有逆变器的开路电压测试; 8、需要协调工作: 无 下周的工作计划: 1、并网前开路电压测定, 6MW 并网; 2、过道 4、5 号北坡、8 号、10 号北坡、配电间支架安装完成; 3、清洗系统接入水管打孔; 4、14、15 号北坡封板; 5、5 号桥架安装; 需要相关方协助完成的工作; 1、仓库、13 号楼北侧三元厂房电缆需要和三元沟通处理; 2、国庆节放假期间协调水管打孔; 二、监理单位的要求及安全文明施工 1、施工工序资料抓紧报审, 后续严禁拖拉 (已收到部分资料)。 2、临时用电箱及灭火器, 巡查记录及时跟进检查。 3、新进场人员及时做好技术及安全交底及三级教育。			



4、屋面打钉及时补胶，以免下雨漏水；

5、吊装作业必须要有专人进行指挥，卸货人员必须与被吊货物保持安全距离，严禁扎堆。

6、现场安全无小事，无论何时都要做到安全第一如发现现场存在安全隐患的要及时排除隐患在施工；

7、现场材料集中堆放，摆放整齐，要做好成品保护；

三、建设单位提出的要求（电话接入）

1、安全管理还需要加强，发货仓库透明彩钢瓦上要在垫上一块脚踏板，防止踩踏坠落；

2、水管保温棉有划伤，割破的要及时处理，要杜绝在次划伤，割破；

3、支架变形的要及时处理，安装完之后要仔细检查是否有螺栓未紧固或方垫为固定的；

4、下周除组件之外所有的工作都要完成，不要在拖；

主送单位	宿迁市优祚新能源科技有限公司、江苏苏美达电力运营有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司江苏三元轮胎有限公司（一期 10MW）屋顶分布式光伏发电项目工程监理项目部	发文时间	2022 年 9 月 25 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



Quark 夸克

高清扫描 还原文档

_____会议签到表

[illegible]

 **Quark 夸克**
高 清 扫 描 还 原 文 档