

会 议 纪 要

工程名称: 江苏三元轮胎有限公司 (一期 10MW) 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-HYJY-004

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 9 月 11 日
会议主持人		参会人员	签到表附后
会议主题: 江苏三元轮胎有限公司 (一期 10MW) 屋顶分布式光伏发电项目工程第五次工地会议			
会议内容: 2022 年 9 月 11 日下午 16:00 在项目工程部会议室第四次工地会议, 会议具体内容如下: 一、施工单位项目汇总上周施工情况, 下周工作计划及需要协调问题; 上周工作汇总: 1、13#厂房封板安装完成 90% 3、2、3#走道板安装 90% 下周工作计划: 1、并网前开路电压测试, 6mw 并网 2、2、3#、仓库封板完成; 3、2、3、7、8、9、10 压块调整; 4、15#厂房整改; 需要协调工作: 14#厂房协调气楼厂家移交屋面; 二、监理单位的要求及安全文明施工 1、现场施工所产生的垃圾临退场前清理干净; 2、施工前认真仔细做好技术交底避免不必要的返工; 3、施工区域, 厂区内禁止大小便, 要做道文明施工; 4、现场材料集中放置, 要做好材料的保管和成品保护; 5、要严格按照每天的施工计划施工;			

三、建设单位提出的要求

- 1、工程资料抓紧整理上报，查看是否有未完成项，抓紧完善。
- 2、加固问题和电缆问题 13 号上班确定相关设计人员到场时间；
- 3、材料到场时间确定（苏美达回复 3#5#仓库材料 15 到场）
- 4、施工进度的确定，人员要和分包老板电话沟通，要尽快解决上人的问题；
- 5、脚踏板的问题要解决，要确保可行性要避免组件的损坏，如照成组件损坏由苏美达承担；
- 6、要严格做好疫情防控工作；外省返回复工人员必须持 48 小时内核酸检测阴性证明；要提前向业主项目部报备，否则禁止进入厂区；
- 7、施工前认真仔细做好技术交底避免不必要的返工；

主送单位	宿迁市优祚新能源科技有限公司、江苏苏美达电力运营有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司江苏三元轮胎有限公司（一期 10MW）屋顶分布式光伏发电项目工程监理项目部	发文时间	2022 年 9 月 11 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

[illegible]