

会 议 纪 要

工程名称: 江苏三元轮胎有限公司 (一期 10MW) 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-LHJY-001

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022 年 08 月 22 日
会议主持人	贾金光	参会人员	签到表附后
会议主题: 江苏三元轮胎有限公司 (一期 10MW) 屋顶分布式光伏发电项目工程第一次工地监理会议			
会议内容: 2022 年 08 月 22 日下午 16: 00 在项目工程部会议室第一次工地监理会议, 会议具体内容如下: 一、施工单位上周施工情况及需要协调问题: 1、配电房整改完成; 2、1#箱变整改完成; 3、下墙桥架整改完成; 4、过道 3、过道 4 屋面清理完成; 5、临边防护安装完成; 6、套管安装完成; 二、下周的工作计划: 1、8.9.13、15#封板安装完成; 2、视频监控安装完成; 3、清洗系统样板确认完成, 材料采购下单完成; 4、7、8、9、10、11#接地焊接完成; 5、桥架胶皮套管整改完成; 6、2、3、4#箱变爬梯焊接及围栏安装完成; 三、需要协调问题: 协调气楼厂家做好后续开孔工作; 四、监理单位的要求及安全文明施工 1、前期资料抓紧上报, 过程资料必须与现场施工进度同步, 严禁拖拉。 2、各项施工方案必须编制细致齐全, 相关措施具有针对性。 3、各项作业票及时进行办理, 办理完成后方能进行施工。 4、安全员及资料员应履行岗位职责严禁兼职其他业务。 5、工期较为紧张, 总包单位需在确保安全及质量的前提下合理安排每道工			

序, 确保完成节点计划。

6、每道施工工序必须自检合格后进行报验, 验收合格后方能进入下道工序施工, 严禁未经验收擅自施工。

7、施工过程中所产生的垃圾必须在每日下班前清理干净;

8、临时用电需专业电工进行每日巡检并做好相关记录, 定期漏电保护检测;

9、监理单位所下发的通知单限期内整改闭环, 如超过限期, 将对其责任单位进行相关经济考核;

10、安全至关重要, 必须警钟长鸣, 举一反三, 及时发现及时整改, 排除安全隐患, 确保本工程安全零事故, 认真执行组织技术交底制度, 交底不仅交技术, 还要交安全, 确保交底的内容切合实际并具有针对性, 将安全责任落实到每一位施工人员身上;

11、严格落实消防安全措施, 加强现场动火管理, 实施电焊(气焊)作业人员必须持证上岗, 动火时要有可靠的安全防护和监护措施;

12、施工场区、材料堆放区域按规定设置消防水管、灭火器等消防器材, 按规定存放和使用易燃易爆物品。

13、严禁施工人员进出生产车间;

五、建设单位提出的要求:

1、安全生产工作放在头等重要的位置来抓, 对安全工作按照“严、细、实”的工作思路, 进行严格监督控制, 确保安全工作始终处于受控状态, 各单位要认真贯彻“安全第一, 预防为主, 综合治理”的方针, 强化措施, 狠抓落实。在安全管理工作要强化责任意识, 加强安全监督检查。

2、安全吊装吊装作业时必须要严格按照吊装规范要求作业, 禁止违章操作,

3、电焊焊接作业时要铺设防火毯做好防火措施。

4、天气炎热要做好防暑降温工作

5、三元提出的 25 项整改情况要细化, 要确定整改完成节点, 绝不能一拖再拖。

6、清洗系统的制作时间、位置的确定要细化。

7、设计方电缆型号的图纸尽快解决(施工单位回复两天)

8、工程进度计划过于简陋需要进一步细化明确;

主送单位	宿迁市优祚新能源科技有限公司、江苏苏美达电力运营有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司江苏三元轮胎有限公司(一期10MW)屋顶分布式光伏发电项目工程监理项目部	发文时间	2022年8月22日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

