

## 会 议 纪 要

工程名称: 江苏三元轮胎有限公司 (一期 10MW) 屋顶分布式光伏发电项目  
 编号: ZHJL-LHJY-002

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目部会议室 | 会议时间 | 2022 年 08 月 28 日 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 贾金光    | 参会人员 | 签到表附后            |
| 会议主题:<br>江苏三元轮胎有限公司 (一期 10MW) 屋顶分布式光伏发电项目工程第二次工地会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |                  |
| 会议内容:<br>2022 年 08 月 28 日下午 11:00 在项目部会议室第二次监理例会, 会议具体内容如下:<br>一、施工单位汇报上周的项目施工情况, 下周的施工计划及需要协调问题.<br>1、8#9#封板安装完成;<br>2、视频监控安装完成 95%;<br>3、电缆、桥架整改完成;<br>4、2#3#4#箱变台阶、围栏安装完成;<br>5、5#支架安装完成 30%<br>6、15#封板支腿安装完成;<br>7、2、37、8、9、10、11、12、13、15、仓库整改完成;<br>8、需要协调问题: 无。<br>下周工作计划:<br>1、箱变通电;<br>2、视频监控需要和三元确认空开是否可以用;<br>3、支撑方管到货, 13#15#封板完成;<br>4、清洗系统样板确认, 材料已下单。<br>5、走道板发货到货及安装完成;<br>6、7、8、9、10、11、12、加过道一。过道二接地完成;<br>需要相关协调完成的工作:<br>协调气楼厂家清洗;<br>二、监理单位的要求及安全文明施工;<br>1、过程资料必须与现场施工进度同步, 严禁拖拉。<br>2、管理不到位, 现场安排工作, 下面的工人执行也不到位;<br>3、现场现在时大毛病没有小毛病不断。 |        |      |                  |

- 4、临时用电需专业电工进行每日巡检并做好相关记录，定期漏电保护检测；
- 5、安全意识不到位要加强安全教育
- 6、屋顶施工垃圾要及时清理不能过夜
- 7、针对生活区相关隐患必须进行逐一排查，杜绝事故发生；
- 8、相关特种作业必须办理作业票，否则严禁施工；
- 9、人员资质抓紧上报；
- 10、材料进场必须通知监理及我单位进行验收，否则严禁卸货；
- 11、会议上确定的问题，及时解决，严禁扯皮，推卸责任；
- 12、安全必须高度重视，时刻谨记；

三、建设单位提出的要求：

- 1、注意现场人员安全防护；
- 2 注意材料安全电缆皮划伤、桥架毛刺、组件划伤；
- 3、整改的要彻底；
- 4、三元提出的 25 项整改的内容要细化完成；
- 5、组件接地、环网接地的施工的确认；
- 6、计划和现场要实际；

|      |                                                     |      |                  |
|------|-----------------------------------------------------|------|------------------|
| 主送单位 | 宿迁市优祚新能源科技有限公司、江苏苏美达电力运营有限公司                        |      |                  |
| 抄送单位 | /                                                   |      |                  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司江苏三元轮胎有限公司(一期 10MW)屋顶分布式光伏发电项目工程监理项目部 | 发文时间 | 2020 年 08 月 28 日 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

[illegible]