

会议纪要

工程名称：长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目



会议地点	长亨汽车饰件（合肥）有限公司会议室	会议时间	2022 年 02 月 25 日下午 2: 00
会议主持人	孔令才		
会议主题：施工进度、质量、安全事宜			
本次会议主要内容：			
一、浙江西子联合工程有限公司（施工单位）			
本周工作完成情况：			
1、临边临时安全护栏安装完成，累计完成 100%。			
2、光伏支架安装完成 1.0MW，累计完成 50%。			
3、材料、设备到货情况			
1) 支架到货 2.00232MW，累计到货 100%。			
2) 540Wp 组件到货 3708 块，累计到货 100%。			
3) 100kw 逆变器到货 15 台，50kw 逆变器到货 5 台，累计到货 100%。			
下周工作计划：			
1、光伏支架安装完成 0.5MW。			
2、进一步加强现场安全管理。			
二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）			
1、施工单位的前期报审资料和进度计划尽快提交监理项目部审核。			
2、加快施工的进度和其他材料、设备的进场进度，确保进度目标的实现。			
3、一定要严格按规范、设计图纸和工艺等要求施工，保证工程的质量，建设一个合格优良的工程。			
4、施工单位要加强进场材料报验、工序报验和隐蔽工程报验管理，严格按工程施工管理程序组织施工，及时报审报验。			
5、施工单位要加强安全管理，制定安全施工的各项规章制度、应急措施和应急方案，并严格执行，加强安全生产的管理工作。			
6、施工资料一定要与施工过程同步进行，资料编制要真实齐全。			
7、工程施工日报每天要按时发到工作群里，工程施工周报每周五要按时发到工作群里。			

主送单位	浙江西子联合工程有限公司（施工单位）		
抄送单位	合肥市阳刚新能源有限公司（业主单位）		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2022. 02. 25