

会议纪要

工程名称：长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目

编号：CHWM-B10-002

签发：王立军

会议地点	长亨汽车饰件（合肥）有限公司会议室	会议时间	2022年03月04日下午2:00
会议主持人	孔令才		
会议主题：施工进度、质量、安全事宜			
本次会议主要内容：			
一、浙江西子联合工程有限公司（施工单位）			
本周工作完成情况：			
1、光伏支架安装完成 1.00232MW，累计完成 100%。			
2、电力接入批复开户手续办理完成。			
3、材料、设备到货情况：			
暂无			
下周工作计划：			
1、组件安装完成 0.5MW。			
2、直流电缆桥架安装、直流电缆敷设。			
3、申请电力接入批复。			
二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）			
1、施工单位的前期报审资料和进度计划尽快提交监理项目部审核。			
2、一定要严格按照规范、设计图纸和工艺等要求施工，个别处支架安装不顺直，一定要调整好，保证工程的质量。			
3、施工单位要加强支架工序报验工作，严格按工程施工管理程序及时报验。			
4、施工单位要加强安全管理，做好安全交底，按安全规定使用屋面爬梯，加强安全施工的管理工作，确保施工人员的安全。			
5、工程施工日报、周报要按时发到工作群里。			
6、施工蓝图要尽快到位，以便于指导工程施工。			

主送单位	浙江西子联合工程有限公司（施工单位）		
抄送单位	合肥市阳刚新能源有限公司（业主单位）		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2022. 03. 04

合肥长亨项目会议签到表

会议名称	监理例会			
会议时间	2022年 3月4日			
会议地点	长亨汽车饰件(合肥)有限公司会议室			
序号	姓名	公司/单位名称	职务	联系方式
1	吴少锋	西子联合	技术员	18326396888
2	周成	西子联合	施工员	18056433249
3	黄华	西子联合	施工员	15855281105
4	陈超	西子联合	班组长	15856464827
5	孔令才	正德监理	负责人	15166782399
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				