

会议纪要

工程名称：长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目

编号：CHWM-B10-003

签发：王立才

会议地点	长亨汽车饰件（合肥）有限公司会议室	会议时间	2022年03月11日下午2:00
会议主持人	孔令才		
会议主题：施工进度、质量、安全事宜			
本次会议主要内容：			
一、浙江西子联合工程有限公司（施工单位）			
本周工作完成情况：			
1、组件安装完成 0.5MW。			
2、直流电缆桥架安装、直流电缆敷设完成 40%。			
3、申请电力接入批复资料已提交。			
4、材料、设备到货情况			
1) PV1-F 1*4mm ² 直流电缆到货 26000 米，累计到货 100%。			
2) 40*4 热镀锌接地扁铁到货 1200 米，累计到货 100%。			
下周工作计划：			
1、组件安装完成 0.5MW。			
2、直流电缆桥架安装、直流电缆敷设完成 40%。			
二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）			
1、施工单位的报审资料要尽快提交监理项目部审核，确保资料和施工同步。			
2、一定要严格按照规范、设计图纸和工艺等要求施工，保证工程的质量，如个别处桥架安装不顺直，一定要调整好。			
3、施工单位要加强安全管理，特别是要加强材料吊运的安全管理工作，确保施工人员和施工的安全。			
4、工程施工日报、周报要按时发到工作群里。			
5、施工蓝图要尽快到位，以便于指导工程施工。			

主送单位	浙江西子联合工程有限公司（施工单位）		
抄送单位	合肥市阳刚新能源有限公司（业主单位）		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2022. 03. 11

合肥长亨项目会议签到表

会议名称	监理例会			
会议时间	2022年 3 月 17 日			
会议地点				
序号	姓名	公司/单位名称	职务	联系方式
1	吴少锋	西子联合	技术员	18326396885
2	夏威	西子联合	施员	18956433249
3	黄晓华	西子联合	施员	15855281105
4	陈超	西子联合	班组长	15856464827
5	孔令才	正续监理	负责人	15166782399
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				