

合肥长亨项目会议签到表

会议名称	监理例会			
会议时间	2022 年 3 月 25 日			
会议地点				
序号	姓名	公司/单位名称	职务	联系方式
1	吴少峰	西子联合	技术员	18326396885
2	马成	西子联合	施工员	18056433249
3	黄明	西子联合	施工员	15855281105
4	陈超	西子联合	班组长	15856464827
5	孔令才	正德监理	负责人	15166782399
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

会议纪要

工程名称：长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目 编号：CHWM-B10-006

签发：王立军

会议地点	长亨汽车饰件（合肥）有限公司会议室	会议时间	2022年04月01日下午2:00
会议主持人	孔令才		
会议主题：施工进度、质量、安全事宜			
本次会议主要内容：			
一、浙江西子联合工程有限公司（施工单位）			
本周工作完成情况：			
1、组件安装完成 0.50232MW，累计安装完成 100%。			
2、逆变器支架安装完成 40%。			
下周工作计划：			
1、组件安装调整、消缺整改。			
2、逆变器安装完成 100%。			
3、接地网焊接施工。			
二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）			
1、施工单位的施工报审资料要及时提交监理项目部审核。			
2、一定要严格按规范、设计图纸和工艺等要求施工，保证工程的质量，如个别处逆变器支架安装不规范、误差较大，一定要调整好。			
3、施工单位要加强安全管理，做好技术交底，要加强屋面接地网焊接施工的安全保护措施，配置灭火器等消防设备，确保施工的安全。			
4、要加强现场疫情防控，配备齐全现场疫情防护物质，所有进入现场的人员，一律做好体温测量登记工作，配戴好口罩，全面做好疫情防控工作。			
5、工程施工的进度要加快，电力接入方案和图审完成后，尽快落实好并网柜定制、进场事宜。			
6、加快交流桥架、交流电缆等其他未进场施工材料、设备的进场进度，确保进度目标的实现。			

主送单位	浙江西子联合工程有限公司（施工单位）		
抄送单位	合肥市阳刚新能源有限公司（业主单位）		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司长亭汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2022. 04. 01

合肥长亨项目会议签到表

会议名称	监理例会			
会议时间	2022 年 4 月 1 日			
会议地点				
序号	姓名	公司/单位名称	职务	联系方式
1	吴少锋	西子联合	技术员	18326396888
2	马找	西子联合	施工员	18056433249
3	王军	西子联合	施工员	15855281105
4	陈超	西子联合	班组长	15856464827
5	王合才	正德监理	负责人	15166782399
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				