

主送单位	浙江西子联合工程有限公司(施工单位)		
抄送单位	合肥市阳刚新能源有限公司(业主单位)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司长亨汽车饰件(合肥)有限公司一期分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2022. 04. 29

合肥长亨项目会议签到表

会议名称	监理例会			
会议时间	2022年 4 月 29 日			
会议地点				
序号	姓名	公司/单位名称	职务	联系方式
1	吴少峰	西子联合	技术员	18326396885
2	周成	西子联合	施工员	18056433249
3	黄国平	西子联合	施工员	15855281105
4	陈超	西子联合	班组长	15856464827
5	孔令才	王敏监理	负责人	15166782399
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

会议纪要

工程名称：长亨汽车饰件（合肥）有限公司一期分布式光伏发电项目

编号：CHWM-B10-008

签发：王立军

会议地点	长亨汽车饰件（合肥）有限公司会议室	会议时间	2022年05月06日下午2:00
会议主持人	孔令才		
会议主题：施工进度、质量、安全事宜			
本次会议主要内容：			
一、浙江西子联合工程有限公司（施工单位） 本周工作完成情况： 1、接地网施工完成40%，累计完成80%。 2、交流桥架开始安装。 3、并网柜基础施工、电缆沟施工，累计完成约90%。 4、交流桥架材料本周已全部进场。 下周工作计划： 1、接地网施工完成。 2、交流桥架安装完成。 3、并网柜基础施工、电缆沟施工完成。 二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位） 1、施工单位的施工资料要及时提交监理项目部审核。 2、一定要严格按规范、设计图纸和工艺等要求施工，保证工程的质量，如个别处交流桥架不顺直，一定要调整好。 3、施工单位要加强安全管理，做好技术交底，要加强在屋面施工的安管理工作，安装好防护网等防护措施，确保施工人员的安全。 4、要加强现场疫情防控，配备齐全现场疫情防护物质，所有进入现场的人员，一律做好体温测量登记工作，配戴好口罩，全面做好疫情防控工作。 5、因受疫情影响，目前工程施工进度仍滞后，下一步要调整进度计划，增加施工人员和施工设备，采取有力措施，加快施工的进度。 6、加快交流电缆、并网柜等其他未进场施工材料、设备的进场进度，确保进度目标的实现。			