

会 议 纪 要

工程名称：化德县天成铁合金有限公司 3.95MW 分布式光伏发电项目

编号：TRGL-001



会议地点	总包项目部	会议时间	2022.8.27
会议主持人	严足贤		
会议主题：关于项目施工安全、质量、进度。			
会议内容： 1、对彩钢厂房加固时，电焊掉落的焊渣容易起火，需有人员监督和灭火器的配备，以免引起火灾，须重视。 2、施工人员必须严格佩戴安全帽、安全绳，严禁酒后从事高处作业，对后期厂房屋顶安装组件存在安全隐患的彩钢瓦必须提前做好标记及围挡，预防施工人员踩空掉落。 3、攀登和高处作业人员，必须经过专业技术培训及专业考试合格，安全员及特殊施工人员必须持证上岗，并必须定期进行体格检查。 4、登高车严禁超重，防止超重造成侧翻，它必须是稳定的，登高车须定期安排人员排查、是否存在安全隐患，发现问题及时停用报修。 5、对于2022年8月28日，天成铁合金公司有限公司质疑存在安全隐患停工原因，总包项目部尽快与天成铁合金公司相关人员协调，尽快消除存在的安全隐患继续施工，避免耽误后期工程。 6、登高车在作业时，不能允许任何人员经过或登高车大臂半径内下面工作、停留，避免高空坠物。 7、对后期厂房加固屋顶安装组件存在安全隐患的彩钢瓦必须提前做好标记和围挡，防止人员踩空、坠落。 8、屋面行走时脚步不稳（如打滑、踩空）身体失控坠落或踩中易滚动或不稳定物件而坠落，须高度重视。 9、施工单位做好自检，防止加固螺栓缺失弹片及垫片的现象，螺栓必须紧固到位材料切割及开孔需要进行防腐处理，避免后期生锈腐蚀，造成安全事故 10、施工单位尽快对资料报审和前期策划文件，并施工进度和资料进行同步。			
上次会议问题落实情况：			
主送单位	施 工 单 位		
抄送单位	内蒙古化德天润新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.8.27

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

[illegible]