

会议纪要

工程名称：化德县天成铁合金有限公司 3.95MW 分布式光伏发电项目
编号：NMHD-HYJY-ZHJL-03

签发：严足贤

3.95MW分布式光伏发电项目

质量监督项目部

会议地点	EPC 总包项目部	会议时间	2022.09.20			
会议主持人	严足贤					
会议主题：安全、质量、进度						
会议内容：						
一、施工单位项目部：						
1、累计加固约 500 平米，剩余工程量约 1100 平米。						
2、人员及机械配置：厂区：施工人员 9 人。登高车 4 台。						
二、监理单位项目部：						
1、现场新进施工人员提供行程码、健康码、核酸阴性报告，项目人员做好疫情防控工作要求施工人员配备口罩、消毒水等防疫物资，同时关注当地政府防控要求，对的人员及时报备。						
2、现场施工人员工作要交代清楚该工作流程，并进行质量、安全交底工作，特别新进施工人员的对接一定要进行质量交底和对接工作。						
3、材料、设备进场后保存好质量证明资料，及时进行报审。						
4、施工单位尽快对资料进行报审，至今你单位的资料报审未进行报审，必须尽快进行资料的报审，做到资料于项目进度同步。						
5、对厂房加固时，施工人员安全带必须做到高挂低用，必须要求施工人员穿戴安全帽和防滑鞋，确保人员安全。						
6、五金仓库剩余加固工程量尽快安排施工人员进行施工，避免影响施工进度。						
7、登高车操控人员，必须经过专业技术培训熟练操控的超控技术，施工人员必须持有登高证，每天班前对登高车进行检查，以免登高车发生故障带来安全隐患。						
8、施工单位每周监理例会前提交周报（本周施工量、下周施工计划）。						
9、按照现场实际情况提交施工进度计划，并按照进度计划进行施工。						
10、现场施工进度缓慢，你单位按照项目情况合理增加人力物力，必须保质保量加快推进施工进度。						



上次会议问题落实情况：

1、对厂房加固材料制作并加固时、防止加固螺栓缺失及垫片的现象，对垫片孔和焊接部分，要求做好防腐处理，避免后期生锈腐浊，造成安全隐患。

落实情况：已按照要求进行防腐施工

主送单位	内蒙古化德天润新能源有限公司		
抄送单位	四川省岳池电力建设总公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.09.26

注：会议纪要有监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

电力建设

天成铁合金有限公司
分布式光伏
监理项目部

会议签到表