

会议纪要

工程名称：化德县天成铁合金有限公司 3.95MW 分布式光伏发电项目
编号：NMHD-HYJY-ZHJL-04

签发：严足贤

会议地点	EPC 总包项目部	会议时间	2022.10.04
会议主持人	严足贤		
会议主题：安全、质量、进度			
会议内容： 一、施工单位项目部： (一) 现场施工人员配置：11 人，工程机械 4 台 1、完成原料棚、五金库、锰铁库光伏组件布置图修订，报送给业主方，容量较前期有所缩减。 2、完成组件支架第一批下单。 3、完成原料棚（3）原冶炼车间的测量工作，已将图发送给设计，准备对其进行光伏组件布置图修订（之前规划原料棚拆除，不安装）。 4、完成箱变放置位置的确认、高压开关柜位置的确认。 5、原料棚方管焊接截至到今天已完成约 7000 平米（包括采光带）。 6、对资料进行初步整理。 7、完成发改委项目信息统计。 8、进度计划暂时不能修订。 下周工作计划： 1、完成原料棚方管焊接 5000 平米。 2、完成逆变器、箱变电气配置（按照目前容量进行配置）。 3、完成原料棚（3）光伏组件布置图。 4、完成开工前资料报审。 5、对施工组织设计以及相关方案进行编写。 6、等业主方确认原料棚拆除信息后，对逆变器、箱变进行技术协议进行修订，进行合同谈判。 7、国庆节后跟踪系统接入方案进度。			



8、初步计划对五金库支架进行安装。

二、监理单位项目部：

1、对3号原料库的是否拆除，施工单位要于天成铁合金有限公司进行协商，尽快让天成作出明确答复，避免影响后续施工。

2、支架、组件安装施工，存在施工人员行走存在打滑、踩空身体失控坠落和踩中易滚动物品而坠落风险，必须要求施工人员穿戴防滑鞋、带好安全帽、系好安全带、确保人员安全。

3、现场新进施工人员提供行程码、健康码、核酸阴性报告施工项目部做好登记，项目人员做好疫情防控工作要求配备口罩，同时配备消毒水、体温计等防疫物资，同时关注当地政府防控要求，对的人员及时报备。

4、厂房屋面施工要进行台阶布局，确保台阶的安全可靠，同时要与天成铁合金有限公司进行协商台阶是否制作永久性的台阶，后期运维工作提供便捷稳定的检修通道。

5、因考虑到对后期组件维护和清洗，对组件的布局和水管走向问题，提前做好预留空间。

6、对原料库加固时，防止电焊焊渣掉落在堆积的焦炭上引起火灾，需间断用防火布对焦炭进行覆盖。

7、对材料、支架组件设备进场后保存好质量证明资料，及时进行报审。

8、对五金库加固完成，未进行做防腐的加固区域，支架安装先进行防腐施工。

9、按照现场实际情况提交施工进度计划，并按照进度计划进行施工。

上次会议问题落实情况：

主送单位	内蒙古化德天润新能源有限公司		
抄送单位	四川省岳池电力建设总公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.10.04

注 会议纪要要有监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

