

会议纪要

工程名称：化德县天成铁合金有限公司 3.95MW 分布式光伏发电项目
编号：NMHD-HYJY-ZHJL-05

签发：严足贤

会议地点	EPC 总包项目部	会议时间	2022.10.10
会议主持人	严足贤		
会议主题：安全、质量、进度			
会议内容： 一、施工单位项目部： (一) 现场施工人员配置：12 人，工程机械 4 台 1、原料棚加固 79%，五金库完成 100%，锰铁库加固没有开展。 2、原料棚钢管焊接完成 11603 平米。 3、10 月 8 日，供电局系统接入方案已经批复（按照方案出图报审）。 4、10 月 9 日，谷经理通过跟天成领导沟通后，确认高炉原料棚不安装。 5、10 月 10 日，通知设计按照 3.076 容量进行电气设计。 下周工作计划： 1、完成原料棚钢方管焊接 2、对锰铁库钢方管进行焊接 3、完成逆变器、箱式变压器、高压开关柜技术协议修订，进行相关设备合同谈判 4、跟踪电气图纸进度 5、对施工组织设计、施工方案进行编写 二、监理单位项目部： 1、现场新进施工人员提供行程码、健康码、核酸阴性报告施工项目部做好登记，项目人员做好疫情防控工作要求配备口罩，同时配备消毒水、体温计等防疫物资，同时关注当地政府防控要求，对的人员及时报备。 2、现场对疫情防控问题，现场人员要全程佩戴防护口罩，上下班做好消毒处理和体温测量，并登记入册，更要配合天成铁合金有限公司的防控要求（持有 48 小时核酸报告）。 3、对现场五金库、原料棚加固完成部分，施工单位须进行消缺自检，避免领条和			

2022.10.10
化德县天成铁合金有限公司
3.95MW 分布式光伏发电项目
监理单位

正
副
监
理
单
位

方管之间造成虚焊，对后期支架、组件安装时带来不便，保证现场对加固质量的严格管控。

4、登高车施工人员，必须经过专业技术和对登高车的熟练操控技术，必须系好安全带，（安全带保证高挂低用），并对登高车定期进行检查，以免登高车发生故障带来安全隐患。

5、按照确认后实际容量进行设计，要按照现场实际情况提交施工进度计划，并按照进度计划进行施工。

二、业主项目部：

1、对现场施工组织进度做好进度计划编制。

2、对现场施工安全，要求施工人员有安全意识，并对施工人员组织安全活动，提高安全意识并落实到位。

3、气温降低，对施工人员宿舍安全防范，务必对电器的违规使用引起火灾。

4 现场施工要求安全人员，做到监督施工工作，避免施工人员操作不当，并对施工机械和工具定期进行检查，以免发生故障带来安全隐患。

5、安全意识培训和对案情案例分析来提高施工安全防范意识。

上次会议问题落实情况：

主送单位	内蒙古化德天润新能源有限公司		
抄送单位	四川省岳池电力建设总公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.10.10

注 会议纪要要有监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

会议签到表

王公司
项目