

会议纪要

工程名称：化德县天成铁合金有限公司 3.95MW 分布式光伏发电项目
编号：NMHD-HYJY-ZHJL-06

签发：平足贤

会议地点	EPC 总包项目部	会议时间	2022.10.18
会议主持人	严足贤		
会议主题：安全、质量、进度			
会议内容： 一、施工单位项目部： (一) 现场施工人员配置：9 人，工程机械 4 台 1、原料棚加固 100%，五金库完成 100%，锰铁库加固开始施工。 2、原料棚钢管焊接完成 3402m²，原料棚焊接全部完成 23274m²；锰铁库 10 月 16 日下午开始焊接，完成 400m²（共计 2880m²）。 3、完成五金库支架、组件辅料运输。 4、容量布置已更新，新容量 2.98MWp（高压）。 5、10 月 15 日，箱变、逆变器新的技术协议已出，正在合同谈判。 下周工作计划： 1、完成锰铁库钢方管焊接。 2、跟踪箱变、逆变器合同签订进度。 3、跟踪电气图纸出图进度。 二、监理单位项目部： 1、尽快完成设计图纸的交付，材料、设备等进场后保存好质量证明资料，及时进行报审。 2、后期因气温下降，屋面施工带来不便，必须要求施工人员穿戴防滑鞋、带好安全帽、系好安全带、确保人员安全。 3、屋面铁皮单薄，为后期支架、组件安装施工存在安全隐患，要求做好人员安全措施和屋面防护措施，施工单位必须加以重视。 4、现场新进施工人员提供行程吗、健康码、核酸阴性报告施工项目部做好登记，项目人员做好疫情防控工作要求配备口罩，同时配备消毒水、体温计等防疫物资，同时关注当地政府防控要求，对人员及时报备。			

5、疫情防控问题，现场人员要全程佩戴防护口罩，上下班做好消毒处理和体温测量，并登记入册，更要配合天成铁合金有限公司的防控要求(持有 48 小时核酸报告)。

6、因现场安装容量不满足 3.95MWp，你单位尽快要与建设单位协商，避免影响后期施工。

二、业主项目部：

上次会议问题落实情况：

主送单位	内蒙古化德天润新能源有限公司		
抄送单位	四川省岳池电力建设总公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.10.18

注 会议纪要有监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发



