

会议纪要

工程名称：化德县天成铁合金有限公司 3.95MW 分布式光伏发电项目
编号：NMHD-HYJY-ZHJL-07



会议地点	EPC 总包项目部	会议时间	2023.03.02
会议主持人	张杰		
会议主题：安全、质量、进度			
会议内容： 一、施工单位项目部： (一) 现场施工人员配置：8 人，现场管理人员 3 人。 1、锰铁库导轨支架安装完成 100%。 2、(1)、2 月 15 日支架到货； (2)、2 月 22 日办理人员 入场手续； (3)、2 月 23 日开始对锰铁库进行安措施工及上材料。 3、尽快沟通调度关于批复当中问题。 下周工作计划： 1、完成锰铁库光伏组件安装； 2、原料库安全措施实施，部分支架安装。 二、监理单位项目部： 1、对现场进行组件吊装选在风力较小情况下进行，一定要保障安全施工。 2、组件开始吊装，要在彩钢瓦屋面上放木方，组件放在木方上，避免压坏伍屋面造成损失，延误工期。 3、采光带周边做好警示和防护，避免踏空出现意外事故。 4、特种作业人员持证上岗。 5、厂房屋顶周边没有女儿墙，做好临边防护。 三、业主项目部： 1、固定夹具的螺丝一定要不锈钢的。 2、对现场施工安全，要求施工人员有安全意识，尤其是屋面作业的施工人员一定要打好安全绳。 3、边角废料不要乱扔，收集起来放到一起，每天施工结束清理一遍。			

- 4、堆放材料区域要保持整洁，规划好，不要占地过多，给厂方造成不必要的麻烦。
- 5、组件拆分的时候不允许一人背，要两人抬避免造成组件隐裂，安装好的组件上禁止踩踏。
- 6、工人在施工现场禁止大小便，禁止抽烟。

上次会议问题落实情况：

主送单位	内蒙古化德天润新能源有限公司		
抄送单位	四川省岳池电力建设总公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023.03.02

注 会议纪要要有监理项目部起草，经总监理工程师签发后发布

会议签到表

项目：化德县天成铁合金有限责任公司 3.95MW 分布式光伏发电项目

[illegible]