

会议纪要

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HYJY-002

签发：戚平

会议地点	施工项目部	会议时间	2022.09.07.14:30
会议主持人	戚平		
会议主题：项目施工安全、质量、进度会议			
本次会议议题情况： 施工单位汇报施工情况： 监理单位谈工作情况： 建设单位做施工和防疫要求。			
本次会议内容： 一、施工单位： 上周工作：1、楼面实地的勘察、放线；2、现场管道、电缆摸底进行中；3、建立施工组织架构，项目主要负责人到场，建立施工管理微信群；4、编制施工组织设计、施工方案等相关资料。 二、监理单位： 1、关于送检材料的表格和要求已与施工单位进行了沟通和交底；2、施工单位的前期资料已报审，但不适合本项目施工要求，需重新编制；3、关于夏季高温安全防护和其他安全交底本周安排进行；4、关于技术交底在平时随安装的具体工序随时进行；5、关于进场材料和设备的价值金额每周要求统计反馈便于周报上传。 三、建设单位： 1、开工前期资料周五上报监理审查，下周一电子版文件提交上来；2、监理单位和群里下发的指令要严格执行，若不听取违规操作，将按照合同内容进行罚款；3、			

和群里下发的指令要严格执行，若不听取违规操作，将按照合同内容进行罚款；3、

目前支墩进场缓慢且数量少，要求后续同一批次支墩尽数到场；4、尽快编制施工计划，按照计划指示班组干活，避免中间出现状况影响后续施工；5、按照图纸对现场电缆井、排管进行排查；6、现场屋顶有施工，粘贴工程简介及安全警示牌；7、采集后台按照供电公司系统标准、要求进行；8、施工单位要细化工作安排，参加监理例会前准备书面汇报材料：上周施工情况、下周安排计划、施工质量、安全文明施工情况以及协调问题，涉及园区协调事宜要提前申报，提交书面材料。

主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波杭州湾新区智能终端产业园二期项目 6.3MWp 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司-宁波杭州湾新区智能终端产业园二期项目 6.3MWp 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力监理有限公司-宁波杭州湾新区智能终端产业园二期项目 6.3MWp 分布式光伏发电项目监理部	发文时间	2022.09.07

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：