

# 会议纪要

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HYJY-003

签发：戚平

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2022.09.21.09:30
会议主持人	戚平		
会议主题：项目施工安全、质量、进度会议			
本次会议议题情况： 施工单位汇报施工情况： 监理单位谈工作情况： 建设单位做施工和防疫要求。			
本次会议内容： 一、施工单位： 上周工作：4#、8#、22#、27#和 28#屋顶水泥支墩吊装完成； 下周计划：3#、6#、8#、10#配电房改造施工完成；水泥墩吊装；光伏支架安装； 施工人员增加到 24 人；配电房接入柜 25、26 日到场，计划 10 月 1 日-5 日选择停电。 需要协调事宜：储能集装箱现场具体位置需确认；与园区物业沟通有 5 栋厂房已出租，但物业未收到装修图纸，无法确定施工事宜。 二、监理单位 1、通过本周对现场检查发现各屋顶支墩吊装分散后存在缺角少棱问题，要求施工单位施工时做到轻拿轻放，加强成品保护； 2、尽快编制设备材料到场计划，以便加快施工进度； 3、及时做好材料进场取样与送检工作；			

4、疫情防控常态化管理，一人一表、三天一次核酸检测、进出人员健康码、行程码查验登记、消毒台账的更新。

5、周报需编写详细，更好的反映其每周施工情况。

### 三、建设单位

1、现场飞行检查参照之前资料模板。现场安全文明施工需做到位；后续土建施工开挖，及时做好基坑支护，堆土要及时清理。所有材料取样送检必须按照程序进行。

2、由于之前已完成的项目，存在组件运输至现场隐裂情况较多，要求施工单位尽快与采购部联系，做好组件运输中的成品保护，同时，加强组件吊装安全防护措施；现场组件吊装前及时联系厂家来现场，对施工人员进行技术培训。

3、根据现场情况看，预计10月1日后土建施工队伍才会进场，要求施工单位做好施工前的各项准备工作。

4、土建施工计划、设备材料到场计划尽快编排，下周一前提交；若计划滞后，及时增加施工人员。

5、施工单位做好与园区物业沟通机制，以便施工顺利进行。

6、施工单位开工前期报审资料需进行完善，相关文件（施工组织设计、吊装方案等）内容要与现场结合，待整改完善后上报监理审核。

7、新进场人员要进行三级安全交底、安全教育培训，提供工伤保险、“三码”、核酸检测报告；施工过程中，要求及时设置安全设施，做好安全控制工作，安全帽、安全带要佩戴好，不允许动用明火，配备灭火器等设施；同时严禁施工人员酒后进入现场，严禁吸烟，文明施工。

主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波杭州湾新区智能终端产业园二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司-宁波杭州湾新区智能终端产业园二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州至衡电力监理有限公司-宁波杭州湾新区智能终端产业园二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目监理单位	发文时间	2022.09.21

注 会议纪要由监理单位起草，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

