

会议纪要

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HYJY-004

签发：戚平

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2022.09.28.14:30
会议主持人	戚平		
会议主题：项目施工安全、质量、进度会议			
本次会议议题情况： 施工单位汇报施工情况： 监理单位谈工作情况： 建设单位做施工和防疫要求。			
本次会议内容： 一、施工单位： 上周工作：3#、6#、8#、10#配电房电气柜基础施工完成；2#、11#、4#、8#屋顶支墩吊装、分散完成；26#、30#、31#屋顶支架底板、三角连接件安装完成；8#、22#、24#、27#、30#屋顶支墩校准完成； 下周计划：B 区（20#、24#、25#、26#、29#、30#、31#）共计 7 个屋顶完成支架斜梁安装；A 区（22#、23#、27#、28#、32#、33#）共计 6 个屋顶完成支架斜梁安装；3#、6#、8#、10#配电房接入柜及储能柜铜排搭接完成； 需要协调事宜：19#屋顶企业规划安装设备，和光伏分布冲突；12#、13#、17#、18#共计 4 个屋顶未提供企业计划施工图纸；16#屋顶破损严重，影响光伏施工，已向物业反映； 二、监理单位 1、屋顶北坡支架要尽快安装，确定其安装角度，会后上屋顶进行检查； 2、施工进度计划重新制定，须细化到每个施工流程、每天工程量；			

3、图纸交底汇总，设计变更联系单报审；

4、从项目开工到目前为止，项目部经理张亚军未来现场参加监理例会，安全员吊装施工时未在现场，现要求每周监理会议项目部项目经理必须要到场，吊装作业时须派安全员监护；

5、疫情防控常态化管理，一人一表、三天一次核酸检测、进出人员健康码、行程码查验登记、消毒台账的更新。

三、建设单位

1、19#屋顶企业规划安装设备，和光伏分布冲突，在确定不能施工的前提下，考虑可以取消。

2、土建施工前要与园区物业进行沟通，节前提交施工计划，国庆期间须尽快进行施工；

3、现场实际与施工图纸存在错误，尽快与设计沟通；

4、施工单位做好与园区物业沟通机制，以便施工顺利进行；

5、组件进场吊装前及时联系厂家来现场，对施工人员进行技术培训，加强组件吊装安全防护措施；

6、国庆期间配电房停电施工前，施工单位要提前做好施工准备工作，组织好人员、材料工作，避免万无一失；

7、关于开关站、箱变、储能等设备外观具体要求，会后咨询再确定；

8、新进场人员要进行三级安全交底、安全教育培训，提供工伤保险、“三码”、核酸检测报告；施工过程中，要求及时设置安全设施，做好安全控制工作，安全帽、安全带要佩戴好，不允许动用明火，配备灭火器等设施；同时严禁施工人员酒后进入现场，严禁吸烟，文明施工。

主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波杭州湾新区智能终端产业园二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司-宁波杭州湾新区智能终端产业园二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力监理有限公司-宁波杭州湾新区智能终端产业园二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目部	发文时间	2022.09.28

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

