

会 议 纪 要

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HYJY-008

签发：戚平

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2022.11.02.14:30
会议主持人	戚平		
会议主题：项目施工安全、质量、进度会议			
本次会议议题情况： 施工单位汇报施工情况： 监理单位谈工作情况： 建设单位做施工和防疫要求。			
本次会议内容： 一、施工单位 上周工作： 1、3#、9#屋顶支墩吊装、支架安装完成； 2、B 区 20#、24#、26#、30#、31#共计 5 个屋顶直流桥架安装、光伏直流敷设完成； 3、A 区土建破路开挖完成、排管完成 98%，混凝土包管完成 90%。 下周计划： 1、2#、11#、16#、4#、8#、3#、7#、22#、23#、27#、28#、32#、33#共计 13 个屋顶直流桥架安装、光伏直流敷设完成； 2、B 区土建开挖、排管、混凝土包管； 需要协调事宜：			

1、组件总量需要确认；

二、监理单位：

1、总包单位的安全员对现场的安全要起到监督管理作用。2、疫情防控不能掉以轻心，对进场人员进行一人一表的登记和加强两码核查，核查无误后方可入园施工。3、与园区提前沟通好材料进场的具体时间和拟施工的屋顶，做好报备工作。4、落实吊运材料（尤其是散件和较重物料）的安全吊运措施，加强监护，严禁野蛮作业。5、施工的报验整理随施工进度进行同步，包括工序完成后的验收报验。

三、建设单位：

1、与园区和驻园区企业在协调沟通方面多做工作。2、做好土建开挖计划，提前与园区沟通和确认后实施。3、现场所有防疫工作按公司及园区要求来执行，施工过程中一定要按园区的管理条例来执行。各施工现场安全防护措施做到安全文明施工；有问题及时沟通。4、土建开挖注意天气，确保下雨天气不要施工，必须做好现场安全防护措施。5、组件吊装拿出有效吊装方法、确保吊装安全，楼顶吊装上去的材料尽快分摊到位，不得集中摆放，施工单位需把控好现场施工质量。6、施工进度计划重新制定，须细化到每个施工流程、每天工程量。7、现场施工与图纸有出入的及时反馈到业主，不能擅自处理或降低高度和要求。8、进场材料严把报验关和验收合格使用，包封的厚度及养护要做到位。

主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波杭州湾新区智能终端产业园二期项目 6.3MW 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司-宁波杭州湾新区智能终端产业园二期项目 6.3MW 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司-宁波杭州湾新区智能终端产业园二期项目 6.3MW 分布式光伏发电项目监理单位	发文时间	2022.11.02

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

会议签到表

日期: 2022.11.02 15:30

[illegible]