

会议纪要

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HYJY-012

签发：戚平

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2022.11.30.14:30
会议主持人	戚平		
会议主题：项目施工安全、质量、进度会议			
本次会议议题情况： 施工单位汇报施工情况： 监理单位谈工作情况： 建设单位做施工和防疫要求。			
本次会议内容： 一、施工单位： 上周工作： 1、B、D 区 10#屋顶北侧非机动车道、花坛区域电缆沟回填恢复； 2、储能设备基础混凝土浇筑； 3、20#、28#、31#逆变器安装。 下周计划： 1、完成 B 区（30#、26#、25#、24#、29#）、A 区（32#、33#、27#、23#）共计 9 个屋顶逆变器安装； 2、A、B、D 区土建路面沥青恢复。 需要协调事宜： 1、12#、13#、17#、18#屋顶下引桥架路径需要协调；			

2、7#配电房租户需要改造，图纸未确认；

3、C区土建开挖需要等租户破路才允许同时施工。

二、监理单位：

1、针对防疫要求对今后新进场施工人员做好相对应措施，对宁波以外地区进场人员做好“三天三检”结果正常后方可报备进场作业；进出园区做好扫码登记工作。

2、材料进场到货增加，要求施工的报验资料随施工进度进行同步，及时收集好合格证和检测报告报监理方。3、关于冬季施工和雨雪天气施工安全，请施工人员注意，防摔冻伤。4、施工单位需尽快倒排设备、材料到场计划。

三、建设单位：

1、1#屋顶施工方案确定，会后去找产发贵公司陆总进行沟通，若不同意在西半边施工，就确定在东半边进行施工，后续找设计单位重新出具图纸。2、关于C区研发中心施工事宜已确定，会后找物业沟通，尽快施工，电缆确定从其内部进行敷设。3、根据供电局要求储能设备内需要增加接线开关、预留采集器位置。4、1#屋顶施工时间尽快确定。5、施工工期考虑延长10天，年前需尽快完成。6、10#楼电缆沟沥青恢复时间需把握好，之前切割路面作废部分要进行整改，稍微做旧一下。7、加快施工工期，把握好时间节点，最好12月底施工完成，若完不成会影响竣工款项支付。8、过年放假前注意安全，安全问题不能出现；防疫还是要重视，做到三天三检，处理好做核酸的时间点，防疫相关资料、截图等需及时保存，加强新进场人员防疫措施。

主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波杭州湾新区智能终端产业园二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司-宁波杭州湾新区智能终端产业园二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力监理有限公司-宁波杭州湾新区智能终端产业园二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目监理部	发文时间	2022.11.30

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

会议签到表

日期: 2022.11.30. 14:30

[illegible]