

会议纪要

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HYJY-014

签发：戚平

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2022.12.14.14:30
会议主持人	戚平		
会议主题：项目施工安全、质量、进度会议			
本次会议议题情况： 施工单位汇报施工情况： 监理单位谈工作情况： 建设单位做施工和防疫要求。			
本次会议内容： 一、施工单位： 上周工作： 1、1#、14#屋顶支墩吊装、分散、支架安装； 2、14#、15#、16#、1#、2#屋顶下引桥架安装； 3、A、B 区储能设备集装箱吊装就位； 4、开关站、箱变基础混凝土浇筑。 下周计划： 1、34#、35#、36#共计 3 个屋顶支墩吊装、支架安装； 2、1#、14#、15#、34#、35#、36#共计 7 个屋顶组件安装； 3、开关站、箱变吊装就位完成。 需要协调事宜： 1、12#、13#、17#、18#屋顶下引桥架路径需要协调。			
二、监理单位：			

1、针对防疫要求对今后新进场施工人员做好相对应措施，对宁波以外地区进场人员做好“三天三检”结果正常后方可报备进场作业；进出园区做好扫码登记工作。

2、所有项目人员尽量减少社会面接触，核酸检测配合海创内部检测时间和要求，尽量不去公共检测地区。

3、施工的各个工序要进行自检后报监理验收后再往后继续做。

三、建设单位：

1、1#屋顶东侧能否施工，需沟通等通知。

2、7#配电房由于吉利厂房扩容改造，高低压柜等无法进入，建议取消其施工，修改方案在8#配电房西侧花坛区域放置开关站。

3、12#、13#、17#、18#屋顶下引桥架施工方案、位置已提交设计方，待确定完成后可施工。

4、上一次的工程进度款已提交，估计明后天到账。

5、分支箱采购尽快确定报价。

6、防疫事宜仍要重视，施工人员不要到处乱跑，做到“三天一检”核酸检测。

7、施工单位尽快对研发中心区域电缆管道、走向进行排查，是否可以使用。

8、施工进度计划更新细化。

9、施工过程资料及时上报、签字。

主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波杭州湾新区智能终端产业园二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司-宁波杭州湾新区智能终端产业园二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力监理有限公司-宁波杭州湾新区智能终端产业园二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目监理部	发文时间	2022.12.14

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

会议签到表

日期: 2022.12.14. 14:30.

[illegible]