

会议纪要

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HYJY-015

签发：戚平

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2023.01.04.14:30
会议主持人	戚平		
会议主题：项目施工安全、质量、进度会议			
本次会议议题情况： 施工单位汇报施工情况： 监理单位谈工作情况： 建设单位做施工和防疫要求。			
本次会议内容： 一、施工单位： 上周工作： 1、2#屋顶逆变器安装、光伏线缆终端 MC4 接头制作；1#接地扁钢焊接； 2、11#、9#、14#、15#、16#、1#、2#共计 7 个屋顶低压交流电缆、通讯线敷设施工； 3、箱变、开关站到货吊装就位； 4、箱变、开关站、配电房、储能设备所有高压电缆敷设均完成，电缆终端制作完成； 5、22#、23#、27#、28#、32#共计 5 个屋顶低压终端制作完成； 6、箱变、开关站和配电房设备等二次接线完成。 下周计划： 1、箱变、开关站和配电房设备等调试；完成所有高压线缆耐压试验； 2、33#、31#、30#、29#、26#、25#、24#、20#、11#、9#、14#、15#、16#、1#、2#共计 15 个屋顶低压终端制作；			

3、A、B、D 区所有屋顶逆变器 MC4 接头制作接线和开路电压测试；

4、箱变、开关站和储能设备外壳接地焊接完成。

需要协调事宜：

1、12#、13#、17#、18#屋顶下引桥架路径需要协调。

2、12#、13#、17#、18#屋顶施工事宜。

二、监理单位：

1、关于图纸变更的部分请尽快与设计方沟通，根据现场情况和建设单位核实后着手把联系单落实完成。

2、过程施工资料尽快同步报验。

三、建设单位：

1、节前施工完成后要及时把零星材料和物品进行规整，现场清理好。

2、节前施工过程中安全工作不能松懈，春节放假期间安全事宜准备好。

3、月度进度款资料及时进行盖章流程，进度款开票要及时提供。

4、关于图纸变更的部分尽快与设计方沟通确认联系单有没有补充。

5、提前把节日值班表排好，上报建设单位，及时下达停复工令，原则上春节后 1 月 28 日上报复工，1 月 30 日全面开工建设。

主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波杭州湾新区智能终端产业园二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司-宁波杭州湾新区智能终端产业园二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力监理有限公司-宁波杭州湾新区智能终端产业园二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目监理部	发文时间	2023.01.04

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

会议签到表

日期: 2023.01.04

[illegible]