

会议纪要

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HYJY-018

签发：戚平

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2023.02.15.14:30
会议主持人	戚平		
会议主题：项目施工安全、质量、进度会议			
本次会议议题情况： 施工单位汇报施工情况： 监理单位谈工作情况： 建设单位做施工和防疫要求。			
本次会议内容： 一、施工单位： 上周工作： 1、22#屋顶接地焊接、桥架盖板安装； 2、37#、38#、39#屋顶组件背板接线。 3、C区电缆沟破路、开关站基础垫层、底板浇筑、砖墙砌筑； 4、配电房设备调试、数据采集安装； 5、24#、20#、31#屋顶逆变器至配电房通讯电缆敷设；24#、29#屋顶逆变器低压 电缆头制作；24#、29#屋顶下引桥架盖板安装； 6、34#屋顶支架、组件安装；37#、38#、39#屋顶直流桥架安装、光伏线敷设、 组串MC4接头制作。 下周计划： 1、A、B、D区消缺、整改； 2、C区开关站基础混凝土浇筑、设备就位；电缆沟包管完成； 3、34#、35#、36#、37#、38#、39#屋顶电气安装完成。			

二、监理单位：

1、根据业主计划安排在下周初安排对本项目已完成施工安装的内容进行预验收，查漏补缺。2、落实并网验收前的调试和对点工作，尽早能进行并网验收。3、工程竣工前收尾的工作安排。4、在竣工验收后，按惯例抓紧时间对验收组提出的问题进行消缺整改，及时通知第三方检测单位对电站进行系统检测，还需要施工单位进行人员和必要的配合。

三、建设单位：

1、整个项目年后推进不顺利，工期延期签证不够，比较被动，目前并网验收与施工抓紧进行，等到与吉利签订的协议通知下发，去找吉利贺经理把合同签署页上有日期的文件复印一份，以此为理由写情况说明，为后续申请工期延期提供依据。2、项目竣工验收前把设计变更联系单的确认、核对、上报工作完成；抓紧干完工作是第一前提，目前施工人员较少，工作未完成之前管理人员不允许离场，所有事情提前与物业、产发公司沟通好相关事宜；如果吉利四栋厂房可以施工，需增派施工人员加班抢工期，争取在 10 天内施工完成。3、项目部有问题及时上报，如果吉利四栋厂房装修屋顶有障碍物，建议在适当位置取消少数组件，做备件使用。4、关于图纸会审和变更联系单事宜，要求分开进行整理。开工之初的图纸会审会议确定的需要变更的内容汇总在一份单子里，后续在施工工程中发现需要变更调整的内容汇总在另一份单子里。5、下周初安排对本项目已完成施工安装的内容进行预验收，把检查出的问题梳理、消缺、整改，有需要协调的提前上报。

主送单位	宁波海晟能源发展有限公司-宁波杭州湾新区智能终端产业园二期项目 6.3MWp 分布式光伏发电项目部		
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司-宁波杭州湾新区智能终端产业园二期项目 6.3MWp 分布式光伏发电项目部		
发文单位	常州正衡电力监理有限公司-宁波杭州湾新区智能终端产业园二期项目 6.3MWp 分布式光伏发电项目监理部	发文时间	2023.02.15

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

会议签到表

日期: 2022.02.15 14:30

[illegible]