

会议纪要

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 编号:AHQC-ZHJL-HY-001

签发:徐文平

会议地点	施工现场	会议时间	2022年08月26日
会议主持人	朱立刚		
会议主题: 1、合同关系 2、现场管理 3、施工进度 4、施工资料 5、现场施工情况 6、每周监理会议等			
会议内容: 本次会议为本项目首次工地会议,会议由建设方项目经理主持,主要内容如下: 一、首先建设单位、监理单位、承包单位等参建单位分别介绍各自的组织机构、人员及分工: 建设单位:滁州申曜新能源科技有限公司 朱立刚—代表建设单位负责本项目实施阶段管理工作 监理单位:常州正衡电力工程监理有限公司 王立杰—本项目总监理工程师,全面负责本项目监理工作。(未参加会议) 杨铃铃—本项目专业监理工程师,协助总监理工程师负责本项目监理工作。 施工单位: 袁成保—本项目项目经理,全面负责本项目管理工作的。 汪美均—安全员,全面负责项目安全管理工作。 二、施工单位介绍工程前期准备工作、本周完成工程量、本周材料到货、下周施工计划 1、施工单位按照施工合同已组建了施工项目部,目前根据实际情况编制《施工组织设计》等技术文件。 2、对施工人员做好安全培训及交底。 3、制定合理管控方案,确保工程如期完成。 4、主要设备、材料采购,实时反馈给建设方。 5、在项目施工阶段,确保按质,按量,按期,无安全事故。 6、本周完成工程量天和:清理车间新增车间屋面檩条加固完成 71%,清理车间 A 区梁			

柱加固完成 76%。

7、本周材料到货清理车间新增车间檩条加固件到货 100%，清理车间 A 区梁柱加固件到货完成 100%

8、下周施工计划天和：水平系杆及斜撑材料全部到货完成。

9、天和：完成清理车间新增全部工程量、完成金加工车间水平系杆连接板焊接。欧波：施工放样及人员调配

三、监理单位对施工单位提出意见和要求：

要求施工单位在工作中，防微杜渐，遵循安全第一，质量为本的原则进行施工。

1、进场材料及取样送检，现场混凝土配合比，试块的制作，养护等要及时完成，出具有效的检测报告。

2、施工质量控制：做好安全培训，施工技术交底。

3、施工单位的安全问题：进入施工现场必须佩戴安全帽，高空作业必须系安全带，严禁酒后作业，年龄较大人员禁止屋面施工，施工现场禁止抽烟，每日班前会进行安全培训，并做好安全培训记录，注意现场临时用电，并做好临时用电三级电源二级保护，施工区域必须配备消防设施（如灭火器等）现场的不文明不安全事情要及时解决。

4、隐蔽工程的验收：必须提前报验，经监理，业主验收合格后，才能进入下道工序，直到隐蔽工程结束。

5、前期报审资料尽快上报，尽快提供管理人员资质，人员保险，验收及过程资料做到与施工同步，特别提示：本工程监理只负责监理服务阶段总包单位所有报审资料的审核签字盖章，工程竣工结束监理离场后不再受理总包所有涉及本工程资料的补签服务。

6、每周例会定于每周四下午 3 点，会议点总包项目部会议室，参会人员业主代表、监理全部人员，总包方全部管理人员。

7、确保本工程安全零事故。

四、建设单位对本工程的总体建设提出有关要求

施工单位必须按照施工合同，设计图纸要求及建筑工程相关规范标准施工，保质保量，做到安全生产，文明施工，施工方要按照合同总工期科学合理规划工期。

1、光伏区外观整齐，工程质量为重点，整体呈现亮点工程。

2、施工前准备工作要充分，组织架构人员到齐，精诚团结、合作，采取有效的方法，打造精品工程。

3、施工过程做好记录：日常工作照片记录，形成日报，过程资料的报审按要求做到位。要求施工单位对设备、材料的采购情况实时反馈。

4、质量上，收料上由承建单位和监理单位做好设备材料的验收工作，施工安装严格按图纸、按工序、按规范执行，监理单位负起监管职责，并根据本项目特点制定 WHS 控制点位表。

5、安全施工：安全标识、标牌、制度上墙，各司各司其责。

6、文明施工：做到人走、料净、场地清。

7、需要加固的项目要求施工方尽快完成厂房加固，以免耽误组件安装，加固完成后需做第三方荷载报告，并报监理及业主方验收合格后进行屋面组件安装。

8、要求施工单位对设备、材料的采购情况实时反馈。

9、每周例会时间必须严格遵守，不得无故不参加或迟到。



主送单位	滁州申曜新能源科技有限公司		
抄送单位	安徽电力建设第二工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.08.26

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

