

会议纪要

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 编号:AHQC-ZHJL-HY-004

签发:王志明

会议地点	施工现场	会议时间	2022 年 09 月 15 日
会议主持人	徐文平		
会议主题: 监理周例会			
会议内容: 对上周布置的工作进展进行检查,施工单位项目负责人汇报了本周施工进度,提出相关问题,监理单位、施工单位负责人例会上提出了要求,纪要整理如下: 一、施工单位介绍本周完成工程量、本周材料到货、下周施工计划 本周主要完成以下工作: 1、天和厂区清理车间、联合车间钢结构加固已全部结束;金加工车间系杆连接板焊接累计完成 100%,系杆安装累计完成 95%,斜撑防锈漆涂刷完成 100%,斜撑安装 22 根,斜撑安装累计完成 67%,系杆补漆累计完成 95%。 2、开工资料报审(已完善)。 3、天和厂区机加工车间主导水槽和副导水槽拼接全部完成,光伏组件安装累计完成 15%。 4、欧波厂区三连跨车间立柱焊接累计完成 42%,梁钢板焊接累计完成 42%。 下周计划安排: 1、天和金加工车间加固斜撑安装及收尾工作。 2、天和机加工车间光伏组件安装完成 400 块及逆变器安装。 3、欧波厂区三连跨车间钢结构部分钢梁钢板加固,桁架车间檩条加固件安装。 4、过程资料及方案报审。 存在的问题及解决方法: 1、光伏安装图纸仅有电子版,蓝图未到;土建、电气图纸未出。 解决办法:我单位已和设计单位进行协商处理,计划 9 月 20 日天和区安装蓝图到付。 2、材料缺口较大,施工进度受影响较大。 解决办法:资金到位后,我单位立即安排人员采购。			

二、监理单位对施工单位提出意见和要求：

- 1、截至至今，工程开工资料缺少图纸会审纪要、测量工器具报审，要求施工单位尽快报审相关资料。
- 2、施工单位组件安装进度必须调整，下周组件必须安装 30%。
- 3、天和机加工车间组件安装必须带线安装，确保工程质量。
- 4、目前施工现场连续施工存在材料短缺现象，要求施工单位提供材料必须满足连续施工的条件。
- 5、要求总包单位出局工程晴雨表、施工进度计划并上墙。
- 6、光伏直流电缆、逆变器已进场材料抓紧时间报审。
- 7、天和机加工车间屋面采光带安装尽快固定牢靠。
- 8、按目前的施工进度，12 月 31 日不具备全容量并网条件，要求施工单位调整施工计划，达到 12 月 31 日并网目标。

安全方面：

- 1、每天早班会记录要齐全，随时备查。
- 2、施工现场设备材料做好防火、防潮措施，避免不必要的损失。
- 3、施工现场发现安全带挂点不正确，要满足求高挂低用的要求。
- 4、施工现场建立安全巡查签到点，并每天填写巡视记录。

三、建设单位对本工程的总体建设提出有关要求

- 1、现场管理人员个人防护用品也要佩戴齐全，确保安全。
- 2、要求监理单位、施工单位建立安全巡查签到点，并每天填写巡视记录。
- 3、尽快让设计单位提供光伏电气施工蓝图及土建施工蓝图。
- 4、下周钢结构加固曲臂车进场，要求报审相关资质并要有培训记录。
- 5、天和钢结构加固完成后组织验收。

主送单位	滁州申曜新能源科技有限公司		
抄送单位	安徽电力建设第二工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.09.15

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



