

会议纪要

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 签发: 王立杰

编号: QCGP-ZHJL-C. 0. 2-043

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 08 月 10 日
会议主持人	孔 令 才		
会议主题：施工进度、质量、安全、资料事宜			
本次会议主要内容：			
一、中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）			
1、本周工作完成情况：			
1) 天和、天利、欧波、铸造厂区清洗系统安装全部完成。			
2) 欧波厂区车棚基础开挖完成。			
3) 天利厂区车棚基础定位放线完成 50%。			
4) 各厂区光伏安装工程尾工消缺。			
2、下周计划安排：			
1) 天和、天利、欧波、铸造厂区清洗系统验收。			
2) 天利厂区车棚基础定位放线全部完成。			
3) 欧波厂区基础钢筋笼安装完成。			
4) 各厂区光伏安装工程尾工消缺。			
3、车棚施工人员的资质、体检报告等要尽快报上来。			
4、需送检的高强螺栓、钢筋材料要尽快落实。			
5、铸造厂区尾工所需材料，计划本月 25 号前进场。			
二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）			
1、现场施工人员的安全帽、安全带等安全防护用品要佩戴齐全，确保人员的安全。			
2、车棚施工现场周围要做好安全防护措施，拉好警戒线，悬挂好安全警示标志。			
3、车棚施工现场用电设备要做好接地保护。			
4、加快厂区光伏安装工程的消缺整改，整改完成后申请复查。			
5、车棚工程要严格按图纸和规范要求施工。			
6、各厂区清洗系统安装完成后要及时报验。			
7、施工质量验收资料，要向监理单位提交一份。			

主送单位	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）		
抄送单位	滁州申曜新能源科技有限公司（业主单位）		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）	发文时间	2023.08.10

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



