

会议纪要

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司 31MW 分布式光伏发电项目 签发: 王立杰

编号: QCGF-ZHJL-C.0.2-044

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 08 月 17 日
会议主持人	孔 令 才		
会议主题：施工进度、质量、安全、资料事宜			
本次会议主要内容：			
一、中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）			
1、本周工作完成情况：			
1) 天和、天利、欧波、铸造厂区清洗系统安装全部完成，水表、阀门井砌筑完成 80%。			
2) 天利厂区车棚基础定位放线、基础地面切割完成。			
3) 欧波厂区车棚基础钢筋笼绑扎。			
4) 天和、天利、欧波、铸造厂区光伏安装工程尾工消缺。			
2、下周工作计划安排：			
1) 天和、天利、欧波、铸造厂区清洗系统水表、阀门井砌筑完成。			
2) 天利厂区车棚基础开挖完成 50%。			
3) 欧波厂区车棚基础钢筋笼安装完成 70%。			
4) 天和、天利、欧波、铸造厂区光伏安装工程尾工消缺。			
5) 清洗系统水表、阀门井盖安装完成，现场垃圾清理完成。			
二、常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）			
1、天利厂区车棚施工现场缺少安全警示标志，要尽快整改完成，做到安全文明施工。			
2、施工人员的安全帽等安全防护用品要佩戴齐全，确保施工人员的安全。			
3、加快各厂区光伏安装工程的消缺整改工作，完成后申请复查。			
4、清洗系统压力要符合图纸要求，做好压力试验，完成后要及时报验。			
5、车棚工程要严格按图纸和规范要求施工。			
6、未报审的施工资料，要尽快报审报验。			

主送单位	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（施工单位）		
抄送单位	滁州申曜新能源科技有限公司（业主单位）		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）	发文时间	2023.08.17

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



